

第八次周例会会议纪要

工程名称:新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

编号 ZZSD-01-ZHJL-008

会议地点	工程项目部办公室	会议时间	2017年5月3日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	徐卫国
会议议题	工程进度汇报及对现阶段存在问题讨论		

会议内容:

山西晋通:

1. 外线开挖 33 基, 挖完 31 基, 浇筑 30 基, 下周全部浇筑完成, 组塔 4 基;
2. 升压站 35KV 配电楼进行抢工;
3. 升压电气施工图纸不全;
4. 明后天外线增加到 3 个队伍, 升压站增加人员;

江苏华能:

1. 支架基础混凝土灌注完成 1500 根, 下周计划完成 3000 根;
2. 箱变基础二次浇筑全部完成, 下周全部进行回填, 箱变基础三次浇筑 3 座;
3. 支架安装完成 100 组, 下周完成 200 组;
4. 组件安装完成 10 组, 下周完成 120 组;
5. 斜撑太长, 无法安装;

建设单位:

1. 现场施工要注意成品保护, 组件安装螺栓方向要统一;
2. 外线要编制组塔、架线专项方案设, 做好安全交底, 并将相关资料上报;
3. 外线施工人员保险单进行上报
4. 对侧间隔抓紧时间施工;
5. 施工单位必须及时做好材料接收及保管工作, 箱变做好验收;
6. 各施工单位施工进度严重滞后, 需增加施工人员, 施工节点不变;
7. 各施工单位现场增加工程量要做好签证;

8. 各施工单位开工资料明日下午全部报上，施工过程资料 5 月 12 日全部上报；
9. 35KV 配电室抓紧回填，地下基础、地下水池抓紧施工；
10. 主变安装为过程重点，升压站一次设备施工人员抓紧时间进场，接地按图施工；
11. 资料按山西晋通送变电有限公司提供格式质检出错普通负责，按业主格式质检出错业主负责；

监理单位：

1. 各施工单位必须严格按图施工，预埋件外露 15cm，每道工序严格按施工流程进行报验；
2. 各施工单位施工人员要配备到位，保证施工进度；
3. 各施工单位要按实际情况编制总进度倒排计划，并按总进度计划编制每周进度计划，根据进度计划合理安排机械、人力确保工程顺利完工；
4. 各施工单位要安全文明施工，现场材料要堆放整齐；
5. 光伏区施工不可交叉作业，外线架线上报专项施工方案，安全施工方案；
6. 场区道路需进行修理，并铺石子；
7. 光伏区施工工序要进行报验。

主送单位	山西晋通送变电有限公司 江苏华能建设工程集团有限公司		
抄送单位	泽州晶耀新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程 监 理 有 限 公 司	发文时间	2017 年 5 月 4 日

