

第 6 次工地例会会议纪要

工程名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

编号 ZZSD-01-ZHJL-

会议地点	工程项目部办公室	会议时间	2017 年 4 月日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	徐卫国
会议议题	工程进度汇报及对现阶段存在问题讨论		

会议内容：

山西晋通：

1. 35KV 配电楼梁底板浇筑完成，门卫室基础底板浇筑；
2. 综合楼今日砌砖，下周内完成；
3. 下周门卫、SVG、110 成套设备基础浇筑完成；
4. 外线开挖 21 基，支模完成 12 基，浇筑完成 11 基，下周支模 2 基，浇筑 3 基；
5. 临电后天完成通电；
6. 生活用水正在协调方案；

江苏华能：

1. 今天钻孔 340 个，下周钻孔累计 8000 个，灌注桩 2000 个；
2. 箱变基础今日浇筑 3 个底板，下周内全部浇筑完成；
3. 预埋件后天到场，4 月 21 日钻孔机进场一台；

建设单位：

1. 各施工单位资料要尽快上报，资料与施工同步，周报要按要求进行上报；
2. 各施工单位要抓紧施工进度；
3. 五牌一图要尽快恢复完整，大门门牌要悬挂；
4. 升压站围栏要刷红白漆；
5. 各施工单位加强三级自检，做好分部分项报验；
6. 升压站土建图纸清单以文档的形式上报，电气施工设备、人员要提前进场；

7. 光伏区施工单位周报要进行上报；
8. 升压站 35KV 配电室强度达到 75%才可以进行拆模；
9. 回填土必须严格按图纸施工；
10. 自购材料要抓紧采购进场，升压站护坡要抓紧安排施工；
11. 光伏区施工要根据施工需要合理配备施工机械、人员，确保工程按期完成；
12. 场区道路要进行平整，并按设计要求进行修缮；

监理单位：

1. 各道工序需要及时报验，未验收合格不得进入下道工序施工；
2. 现场人员必须佩戴好安全帽、登高作业系好安全带，临时用电必须符合规范要求；
3. 材料要尽快送检，取样送检要让监理见证；
4. 现场施工注意安全，大型机械作业需专人看护，防止机械伤害，各单位专职安全员必须尽快落实到位；
5. 各施工单位所有人员进场必须做好安全交底和技术交底，严格按图施工；
6. 进场材料要进行报审并做好材料复试，自拌混凝土材料要提前送检，严格按照混凝土配合比施工；
7. 临时用电编制好临时用电方案，电箱及用电线路符合规范要求。

主送单位	山西晋通送变电有限公司 江苏华能建设工程集团有限公司		
抄送单位	泽州晶耀新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程 监 理 有 限 公 司	发文时间	2017 年 4 月 日

会议签到表

[illegible]