

第十一周周例会会议纪要

工程名称:新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

编号 ZZSD-01-ZHJL-011

会议地点	工程项目部办公室	会议时间	2017 年 5 月 24 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	徐卫国
会议议题	工程进度汇报及对现阶段存在问题讨论		

会议内容:

山西晋通:

1. 升压站主体结构全部施工完成;
2. 综合楼室内开始抹灰, 下周开始装饰装修, 做排水;
3. 35KV 配电室等设备就位, 设备就位后开始涂料;
4. 户外基础到场设备全部就位;
5. 升压站围墙基础开始开挖;
6. 甲方需进行设备进场沟通;
7. 外线组塔完成 27 基, 组塔有 3 组队伍;
8. 16 到 21 放线完成, 下周 1 到 16 开始放线, 放线有 2 组队伍;

江苏华能:

1. 支架基础灌注完成;
2. 下周 1#、2#光伏区支架安装完成, 组件安装 100 组;
3. 光伏区月底组件安装完成 3MW;

建设单位:

1. 各施工单位按现有时间编制倒排计划, 精确到每一天, 并按计划增加施工人员;
2. 35KV 配电柜 5 月 26 日到场, 电缆月底到场;
3. 光伏区抓紧时间施工;
4. 临电使用不符合规范要求, 各单位抓紧时间整改;

5. 现场需配备安全、设备管理人员，进场人员必须佩带安全帽；
6. 各施工单位设备调试人员需提前预约；
7. 各施工单位乙供材料按合同进行确认，桥架基础采购按合同执行；
8. 升压站屋面防水抓紧时间施工；
9. 各施工单位进场材料需进行检验；

监理单位：

1. 外线带电跨越需上报专项施工方案与安全施工方案；
2. 外线登高必须系安全带；
3. 光伏区 1#、2#方阵布置图抓紧时间上报；
4. 各施工单位施工人员严重不足，升压站电气施工人员抓紧时间进场；
5. 35KV 配电室内墙涂料可提前进行施工。



主送单位	山西晋通送变电有限公司 江苏华能建设工程集团有限公司		
抄送单位	泽州晶耀新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程 监 理 有 限 公 司	发文时间	2017 年 5 月 25 日