

第 13 次工地例会会议纪要

工程名称:新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

编号 ZZSD-01-ZHJL-013

会议地点	工程项目部办公室	会议时间	2017 年 4 月 6 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	徐卫国
会议议题	工程进度汇报及对现阶段存在问题讨论		

会议内容:

外线施工单位:

1. 综合楼、配电楼基础地圈梁浇筑完成,明天综合楼开始回填;
2. 主变基础放线完成,明天开挖,35KV 配电室开始搭满堂架;
3. 外线青赔完成 28 个,开挖 13 基,开挖完成 8 基;
4. 14、24 号塔基扎筋、支模,23、25 号塔基明日开始支模,2、18、19 号塔基明日开始开挖;

光伏区施工单位:

1. 今日打桩完成 300 个,放点 400 个,2 台挖机进行场平;
2. 明日打孔 400 个,增加一台挖机;
3. 箱变基础明日开始垫层浇筑;

建设单位:

1. 各施工单位加强三级自检,做好分部分项报验;
2. 各施工单位抓紧安排材料进场并做好材料进场报审;
3. 施工单位的保险要抓紧落实并上报;
4. 各施工单位抓紧时间上报资料;
5. 各施工单位根据施工需要合理配备施工机械、人员,确保工程按期完成;

监理单位代表:

1. 各施工单位抓紧时间编制总进度计划、月进度计划、周进度计划，并按进度计划合理组织机械设备、人力、材料以保证工程顺利完工；
2. 现场施工注意安全，防止机械伤害，各单位专职安全员必须尽快落实到位；
3. 各施工单位所需材料要提前采购进场，进场材料要进行报验合格后才能使用；
4. 各施工单位必须做好自检工作，自检合格后再工程上报，确保工程质量，做好资料同步。

主送单位	山西晋通送变电有限公司 江苏华能建设工程集团有限公司		
抄送单位	泽州晶耀新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017年4月7日

