

第 19 次工地例会会议纪要

工程名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

编号 ZZSD-01-ZHJL-20

会议地点	工程项目部办公室	会议时间	2017 年 4 月 20 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	徐卫国
会议议题	工程进度汇报及对现阶段存在问题讨论		

会议内容：

山西晋通：

1. 综合楼砌砖累计完成 30%；
2. 今日门卫基础支模，明天帮门卫室基础钢筋；
3. SVG 基础绑钢筋，明日支模；
4. 110 成套设备基础明日绑钢筋；

江苏华能：

1. 今天钻孔 240 个，钻孔机 2 台，22 号再到一台钻孔机，场平修梯田挖机 2 台；
2. 箱变基础浇筑 2 个，明日其余绑钢筋、支模，增加两套模板；
3. 搅拌机进场推迟两天，预埋件后天进场；

建设单位：

1. 升压站通电后要合理组织加班，抓紧施工进度；
2. 各施工单位要安全作业，现场配备好安全员；
3. 钻孔速度慢，需增加 2 台设备；
4. 钻孔要保证孔的垂直度，保证预埋件浇筑质量，组件安装必须在同一平面上；
5. 原材料要抓紧时间送检，混凝土配合比明日进行上报；

监理单位：

1. 光伏区钻孔垂直度偏差太大，要进行整改；

2. 光伏区场平要合理安排，发挥好机械的最大效率，加快施工进度；
3. 各施工单位要看清图纸，严格按图纸施工；
4. 材料要提前采购进场；
5. 进场材料要进行报审并做好材料复试，自拌混凝土材料要提前送检，严格按照混凝土配合比施工；
6. 道路抓紧时间修整，升压站前场平做好并铺上石子，围栏要抓紧刷红白漆；
7. 雨棚钢筋绑好要进行报验；
8. 35KV 配电楼要做好保养，综合楼顶板混凝土要进行压光，确保施工质量；
9. 接地要提前进行沟通，保证接地电阻符合设计要求；
10. 施工现场人员要进行安全培训，做好培训记录。

主送单位	山西晋通送变电有限公司 江苏华能建设工程集团有限公司		
抄送单位	泽州晶耀新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程 监 理 有 限 公 司	发文时间	2017 年 4 月 21 日