

第十二周周例会会议纪要

工程名称:新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

编号 ZZSD-01-ZHJL-012

会议地点	工程项目部办公室	会议时间	2017 年 5 月 31 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	徐卫国
会议议题	工程进度汇报及对现阶段存在问题讨论		

会议内容:

山西晋通:

1. 外线组塔完成,放线 1 到 21 放线完成;
2. 对侧间隔设备进行采购;
3. 升压站回用水池开挖完成,综合楼外墙保温;
4. 现电气施工人员无法施工,缺电缆;

江苏华能:

1. 下周 1#、2#方阵补孔完成,方阵放线 1*4 线(4 只逆变器),桥架基础施工 100 个;
2. 3#、4#箱变第三次浇筑完成;
3. 逆变器安装 10 台,汇流箱安装 10 台;
4. 高压电缆放 1-2#,二期箱变到 2#穿线到位,3-4#,3-升压站,并进行回填;
5. 4#-6#支架安装完成,3#-6#组件安装 200 组;
6. 1-2#方阵电气接线图。逆变器/汇流箱安装支架材料、桥架、光钎;
7. 原 2#箱变至升压站的高压电缆现进入二期 1#箱变,计划 6 月 7 日做电气实验,如何衔接;

江苏卓越:

1. 进行场平、修路、放点,钻孔完成 100 个;
2. 箱变基础开挖完成 1 个;

建设单位:

1. 升压站一次设备柜缺一个 6 月 5 日进场,二次室设备柜缺三个由晋通采购;
2. 升压站场地抓紧时间硬化,场内进行整理;

3. 户外母线安装可以进行施工；
4. 各施工单位过程资料抓紧时间完善，质检回复进行整改；
5. 光伏区组件安装 6 月 10 号完成，电气抓紧时间施工，6 月 20 日箱变实验完成；
6. 加强安全管理，现场必须戴安全帽；
7. 升压站防水抓紧时间施工；
8. 光伏区电缆铺设完成后集中放置；
9. 技术人员明日进场；

监理单位：

1. 光伏区现场施工注意安全，南区坡上石头进行清理，防止滚落；
2. 升压站回用水池开挖完成现场要围起来；
3. 升压土建抓紧时间进行施工；
4. 光伏区 6 月 15 日是否可以完工；
5. 江苏卓越抓紧时间上报开工资料。



主送单位	山西晋通送变电有限公司 江苏华能建设工程集团有限公司 江苏卓越新能建设工程有限公司		
抄送单位	泽州晶耀新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程 监 理 有 限 公 司	发文时间	2017 年 6 月 1 日