

# 第十五次周例会会议纪要

工程名称:新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

编号 ZZSD-01-ZHJL-015

会议地点	工程项目部办公室	会议时间	2017年7月2日
组织单位	泽州县晶耀新能源开发有限公司	主持人	徐卫国
会议议题	未完成工程后续施工及整改消缺的事宜		
会议内容:			
<b>山西晋通:</b>			
1. 综合楼门最少还要 10 天才能到货, 室内空调、卫生洁具等门装好后再安装;			
2. 升压站内的活 15 天内全部完成;			
3. 护坡没有道路, 施工难度较大, 已联系专业施工人员准备施工;			
4. 由于大部分工人要走, 需要发工资, 希望业主落实进度款;			
<b>江苏华能:</b>			
1. 4#、5#、6#方阵已经按接线图开始施工, 5#/6#没有箱变不知往哪里并;			
2. 通讯柜基础还剩 3#的未完成, 后面会抓紧安装完成让厂家人过来调试;			
3. 支架缺的螺栓、立柱对穿孔螺栓针对施工出现的问题已经开始整改;			
<b>江苏卓越:</b>			
1. 2-3#已安排人员灌注基础; 这个区域缺少方阵能否在升压站前面空地补足;			
2. 2-1#未完成的活正在进行, 消缺工作已落实;			
<b>建设单位:</b>			
1. 进度款问题按合同约定, 达到付款条件上报申请单绝对给批复, 不会拖延;			
2. 针对现场需要消缺整改的工作, 明天统一检查并做好统计, 施工单位拿出整改方案;			
3. 目前已并网发电, 站内生产区内要施工必须按流程先开好操作票;			
4. 光伏场区组件接线方案联系设计落实后要抓紧安排施工;			
5. 卓越 2-3#区域制定计划, 抓紧施工; 如果甲供材料缺少需提前统计好并通知甲方; 7 月份所有单位的工作必须全部完成;			
6. 工程资料必须按要求做好, 装订好及时做好交接;			

**监理单位：**

- 1.各施工单位对后期消缺工作必须认真做好；
- 2.现场人员必须佩施工带好安全帽，登高作业系好安全带；坡上作业防止机械倾覆，物体滑落伤人以及人员滑倒受伤；
- 3.各单位施工过程中要及时报验，加强施工质量控制，有交叉作业的必须相互协调好不得野蛮施工；
- 4.现场必须做到安全文明施工，不得乱扔垃圾、焚烧垃圾。

主送单位	山西晋通送变电有限公司 江苏华能建设工程集团有限公司 江苏卓越新能建设工程有限公司		
抄送单位	泽州晶耀新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程 监 理 有 限 公 司	发文时间	2017 年 7 月 3 日