

第 15 次工地例会会议纪要

工程名称:新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

编号 ZZSD-01-ZHJL-015

会议地点	工程项目部办公室	会议时间	2017 年 4 月 11 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	徐卫国
会议议题	工程进度汇报及对现阶段存在问题讨论		

会议内容:

山西晋通:

1. 主变、SVG、构架基础已挖好,明日开始垫层浇筑;
2. 35KV 配电室柱筋已绑完,明日铺梁板;
3. 综合楼回填完成,开始绑柱筋;
4. 警卫室明日开始垫层浇筑;
5. 塔基总开挖 17 个,完成 15 个,今天 10、20 号塔基开挖完成;
6. 今日 11 号塔基开始支模,10、18 号开始修路,明日 13、14、17 号塔基开始浇筑;

光伏区施工单位:

1. 今天打孔 120 个,明天计划打孔 300 个;
2. 两台挖机进行场平,明日增加一台挖机;
3. 箱变基础开始垫层浇筑,明日进行底板绑钢筋,支模;

建设单位:

1. 箱变基础坑用警示带围起来,防止发生安全事故;
2. 综合楼回填要确保夯实;
3. 升压站需要图纸要提前上报;
4. 建议光伏区集中机械把 1、2 号区打桩完成,场区围栏要保护好;
5. 日报每日按时进行上报,江苏华能质检备案资料要尽快上报;

6. 各施工单位要合理安以免延误工期，施工节点不变；
7. 材料、设备、人员要尽快进场，做好材料报验及台账；
8. 箱变基础要做好雨水防范，加强内部管理；
9. 开工资料抓紧上报，过程资料要同步；
10. 各施工单位专职安全员必须做好现场巡检工作；

监理单位代表：

1. 35KV 配电室要做好雨水防范；
2. 各施工单位要在进口处悬挂佩带安全帽警示牌；
3. 光伏区抓紧材料、机械进场；
4. 各单位要抓紧材料送检，并通知监理见证取样；
5. 各施工单位所需材料要提前进行采购进场；
6. 各施工单位抓紧时间编制总进度计划、月进度计划、周进度计划；
7. 现场施工注意安全，防止机械伤害，各单位专职安全员必须尽快落实到位；
8. 各施工单位要组织好班前例会并做好记录。

主送单位	山西晋通送变电有限公司 江苏华能建设工程集团有限公司		
抄送单位	泽州晶耀新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程 监 理 有 限 公 司	发文时间	2017 年 4 月 12 日