

第 18 次工地例会会议纪要

工程名称:新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

编号 ZZSD-01-ZHJL-018

会议地点	工程项目部办公室	会议时间	2017 年 4 月 18 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	徐卫国
会议议题	工程进度汇报及对现阶段存在问题讨论		

会议内容:

山西晋通:

1. 35KV 配电楼顶板钢筋、模板、满堂架明日报验并准备浇筑;
2. 综合楼开始砌砖, 预计 8 到 9 天砌墙完成;
3. 外线开挖 21 基, 挖完 18 基, 浇筑 9 个, 明天计划浇筑 2 个;

江苏华能:

1. 箱变基础 25 号全部浇筑完成;

建设单位:

1. 各施工单位要注意施工安全;
2. 每日下午 4:30 会议要准时参加;
3. 各单位抓紧资料报验, 做好过程资料同步;
4. 光伏区支架基础预埋件进场做好跟踪工作, 其它材料抓紧采购并报检确保灌注顺利进行;

监理单位:

1. 进场材料要进行报审并做好材料复试, 自拌混凝土材料要提前送检, 严格按照混凝土配合比施工;
2. 各工序需要及时报验, 资料要同步;
3. 光伏区钻孔机抓紧安排进场, 协调好其它施工机械, 安排好足够施工人员保

证在目标工期内完成本工程；

4. 35KV 配电楼管架要进行加固，拦腰杆架设好，；
5. 光伏组件支架基础要进行自检；
6. 箱变基础要保证质量，回填土禁止含有大石头，按设计要求进行回填夯实；
7. 现场施工注意安全，防止机械伤害，各单位专职安全员必须尽快落实到位。

主送单位	山西晋通送变电有限公司 江苏华能建设工程集团有限公司		
抄送单位	泽州晶耀新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程 监 理 有 限 公 司	发文时间	2017 年 4 月 19 日