

第 16 次工地例会会议纪要

工程名称:新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

编号 ZZSD-01-ZHJL-016

会议地点	工程项目部办公室	会议时间	2017 年 4 月 14 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	徐卫国
会议议题	工程进度汇报及对现阶段存在问题讨论		

会议内容:

山西晋通:

1. 外线 22 号开挖完成, 25 号浇筑, 17、21 号支模, 16 号绑大板筋, 明日 21 号支模; 累计开挖完成 18 基, 浇筑 5 基;
2. 35KV 配电室顶板支模完成, 明日进行钢筋绑扎、柱支模;
3. 综合楼今日砌砖, 明日支柱模, 后天浇筑;
4. 门卫、主变、SVG、110 成套设备基础放线完成, 主变扎筋、支模, 明日浇筑;

建设单位:

1. 塔材要提前采购进场;
2. 五牌一图要尽快恢复完整, 大门门牌要悬挂;
3. 升压站要配备专业电工, 隐蔽工程要及时报验;
4. 升压站材料抓紧采购, 若有需要我方将协助协调;

监理单位代表:

1. 临时用电要尽快接通;
2. 35KV 配电室、主变、SVG 基础要抓紧施工, 防止雨水浸泡地基下沉;
3. 升压站施工人员配备要完善, 确保施工进度;
4. 安全帽要佩戴规范, 洞口临边做好防护, 安全防范要落实到位;
5. 砌墙用红砖必须浇足水, 墙拉筋放置到位, 确保施工质量。

主送单位	山西晋通送变电有限公司		
抄送单位	泽州晶耀新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程 监 理 有 限 公 司	发文时间	2017 年 4 月 15 日