

第十周周例会会议纪要

工程名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

编号 ZZSD-01-ZHJL-10

会议地点	工程项目部办公室	会议时间	2017年5月17日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	徐卫国
会议议题	工程进度汇报及对现阶段存在问题讨论		

会议内容：

山西晋通：

1. 35KV 配电室内墙抹灰完成，外墙保温完成 30%，下周完成 60%；
2. 下周电气设备就位安装全部完成；
3. 下周室外地缆沟全不完成；
4. 外线组塔完成 15 基，下周计划完成 20 基，3、6、8 塔基明日进场；
5. 外线光缆开始铺设；
6. 10KV 通讯间隔十天完工；

江苏华能：

1. 支架基础灌注完成 1625 根，5 月 20 日全部灌注完成；
2. 支架安装完成 60 组，下周支架安装 150 组；
3. 组件安装完成 110 组，1#、2#光伏区 5 月 22 日组件安装全部完成；
4. 箱变全部就位；
5. 地缆进升压站预埋沟问题；

建设单位：

1. 对侧间隔加快施工进度；
2. 现场材料、安全必须派专职人员进行管理，进场人员必须佩戴安全帽；
3. 施工单位对工程量进行确定，材料采购进行确认，并练出清单；
4. 光伏区扁铁焊接长度不够；
5. 35KV 配电室屋面防水进行完善，防止漏水；

6. 升压站设备安装人员抓紧时间进场，建议施工单位两班倒进行加班；
7. 外线组塔施工进度慢，需增加施工人员；
8. 线路接引具备施工条件开始施工，调整施工进度；
9. 停电手续必须提前办理，并编制架线方案；
10. 手续办理进行跟踪，并进行统计；
11. 光伏区施工进度严重滞后，抓紧时间组织施工人员，加快施工速度；
12. 结算确认单进行上报，二期施工单位进场，做好交接手续；
13. 各施工单位施工过程中必须保证安全与质量；

监理单位：

1. 各施工单位编制倒排进度计划，后天进行上报；
2. 现场安全帽必去佩带规范，临时用电线路进行整改；
3. 现场管理人员必须加强对现场的管理；
4. 各施工单位要文明施工，保护场区卫生。



主送单位	山西晋通送变电有限公司 江苏华能建设工程集团有限公司		
抄送单位	泽州晶耀新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程 监 理 有 限 公 司	发文时间	2017 年 5 月 18 日