

# 第 14 次工地例会会议纪要

工程名称:新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

编号 ZZSD-01-ZHJL-014

会议地点	工程项目部办公室	会议时间	2017 年 4 月 7 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	徐卫国
会议议题	工程进度汇报及对现阶段存在问题讨论		
会议内容:			
<b>外线施工单位:</b>			
1. 今天 13 号塔基开始支模, 14 号塔基基础扎钢筋, 明日 13 号塔基开始浇筑, 24 号塔基开始支模;			
2. 今天 12、18、19 号塔基开挖完成, 外线挖机 4 台;			
3. 综合楼今天回填完成, 35KV 配电室门房今天开挖完成;			
<b>光伏区施工单位:</b>			
1. 今天打孔 300 个, 放点 400 个, 明天打孔 300 个;			
2. 今天沙子、石子已进场, 明日水泥进场, 下周一进行材料送检;			
<b>监理单位代表:</b>			
1. 进场材料要进行报审并做好材料复试, 自拌混凝土材料要提前送检, 严格按照混凝土配合比施工;			
2. 各施工单位抓紧时间编制总进度计划、月进度计划、周进度计划, 按进度计划组织施工, 确保施工进度; 做好前期资料报审;			
3. 各施工单位现场安全警示牌要悬挂到位, 做好安全文明施工;			
4. 各工序需要验收时要提前上报。			
主送单位	山西晋通送变电有限公司 江苏华能建设工程集团有限公司		
抄送单位	泽州晶耀新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 4 月 8 日