

第 10 次工地例会会议纪要

工程名称:新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

编号 ZZSD-01-ZHJL-010

会议地点	工程项目部办公室	会议时间	2017 年 3 月 28 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	徐卫国
会议议题	工程进度汇报及对现阶段存在问题讨论		

会议内容:

外线施工单位:

1. 升压站正在清理基坑,明天全部完成;

光伏区施工单位:

1. 今天打孔 150 个,放点 200 个;
2. 路基基础已开挖完成,1、2 号区箱变基础已挖完;
3. 明日进行场平;

建设单位:

1. 预埋件要尽快采购到场;
2. 箱变基础要严格按图施工;
3. 光伏区施工单位要制作联系单上报场平问题;
4. 升压站有技术问题要及时沟通,抓紧建设工期;
5. 抓经安排施工人员进场,做好三级安全教育;
6. 山地施工对危险源要采取必要预防措施,特别是高出坠物、防火;

监理单位代表:

1. 项目人员抓紧时间进场,落实现场办公,抓紧时间上报资料;
2. 进场材料要进行报审并做好材料复试,自拌混凝土材料要提前送检,严格按照混凝土配合比施工;

3. 各施工单位临时用电、用油要做好安全防护设施；
4. 总进度计划报审， 承包单位在总进度计划基础上编制月进度计划、周进度计划以确保总进度计划的顺利实施；
5. 各承包单位要健全管理体系，建立安全体系，对所有施工人员做好安全交底工作；
6. 明日举行周例会，各施工单位管理人员必须准时参加，否则将进行考核。

主送单位	山西晋通送变电有限公司 江苏华能建设工程集团有限公司		
抄送单位	泽州晶耀新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程 监 理 有 限 公 司	发文时间	2017 年 3 月 29 日