

第四周周例会会议纪要

工程名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

编号 ZZSD-01-ZHJL-04

会议地点	工程项目部办公室	会议时间	2017 年 4 月 5 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	徐卫国
会议议题	工程进度汇报及对现阶段存在问题讨论		

会议内容：

外线施工单位：

1. 外线塔基已开挖 12 个，完成 8 个，下周塔基支模 8 个，浇筑 5 个；
2. 升压站上周任务已完成，下周完成地圈梁浇筑，主体施工完成 50%；
3. 临电明日供电局进行实验；
4. 征地青赔工作下周完成；

光伏区施工单位：

1. 今日钻孔完成 100 个，放点完成 200 个，下周计划打孔 2000 个；
2. 今日进行场平，下周进行场平，部分围栏需拆除；
3. 下周开始灌桩，预计完成 500 个；
4. 箱变基础垫层、底板下周浇筑完成；
5. 周五灌桩材料进场（水泥、沙子、石子）；

建设单位：

1. 光伏区施工单位要解决场平问题；
2. 各施工单位人员组织机构要进行上报；
3. 光伏场区道路路基表面要铺碎石层；
4. 各施工单位开工资料要抓紧时间上报，过程验收资料要同步；
5. 塔基基础开挖完成后四周要做好安全防范；
6. 升压站要抓紧时间施工，门卫室基础要尽快开挖；

7. 各施工单位制作文明施工牌要悬挂到位；
8. 各施工单位必须配备专职安全员，并尽快进场；

监理单位代表：

1. 进场材料要进行报审并做好材料复试，自拌混凝土材料要提前送检，严格按照混凝土配合比施工，并进行上报；
2. 预埋件抓紧时间进场，抓紧施工机械、人员的配备；
3. 各施工单位抓紧时间编制总进度计划、月进度计划、周进度计划；
4. 上报资料需有资料报审表，并签字盖章；
5. 各施工单位施工材料需提前采购到场，确保顺利施工；
6. 现场施工注意安全，大型机械作业需专人看护，防止机械伤害，各单位专职安全员必须尽快落实到位；
7. 现场人员必须佩戴好安全帽、登高作业系好安全带，临时用电必须符合规范要求，施工区、生活区消防设施配备齐全；
8. 必须严格按图施工，各道工序需要及时报验。

主送单位	山西晋通送变电有限公司 江苏华能建设工程集团有限公司		
抄送单位	泽州晶耀新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程 监 理 有 限 公 司	发文时间	2017 年 4 月 6 日