

第 4 次工地例会会议纪要

工程名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

编号 ZZGF-ZHJL-004

会议地点	工程项目部办公室	会议时间	2017 年 3 月 16 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	徐卫国
会议议题	工程进度汇报及对现阶段存在问题讨论		

会议内容：

外线施工单位：

1. 前期工作在协调中；
2. 110KV 线路明日交桩复测；
3. 生活用水正在协调从道庄村接入；
4. 部分桩基要自办混凝土。

光伏区施工单位：

1. 钻孔机已开始施工，组件支架基础今日放点 500 个，累计放点 1000 个；
2. 修路机械还在协调中；
3. 桩基预埋件下周二到星期二到场，技术、资料人员下周三全部进场。

建设单位：

1. 外线抓紧提供图纸，协调好尽早投入施工；
2. 光伏区施工单位放点先放围栏边，以防桩位出入好协调；
3. 搅拌站要提前选址并抓紧建成；
4. 人员外出、离场要提前告知，让现场人员知晓。

监理单位代表：

1. 自办混凝土材料要提前送检，拿到混凝土配合比再施工；
2. 各施工单位项目管理人员要赶快进场，下周三之前不到场将进行考核；

3. 任何人员进入施工现场都必须佩带安全帽；
4. 各单位安排好机械设备、施工人员，控制好施工进度。

主送单位	山西晋通送变电有限公司 江苏华能建设工程集团有限公司		
抄送单位	泽州晶耀新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程 监 理 有 限 公 司	发文时间	2017 年 3 月 16 日