

专题会议纪要

编号: HRGF-JLHJ-001

工程名称: 湖南华容土横州 20MWp、和平 20MWp 分布式农光互补光伏发电项目

签发: 李维军

会议地点	项目办公室	会议时间	2017-05-24
会议主持人	谈震旻		
会议主题: 进度、协调			
上次会议落实情况:			
本次会议内容:			
光伏场区: 桩基础完成 26MWp, 支架安装 17MWp, 半成型支架完成 23MWp, 立柱焊接完成 25MWp, 光伏线电缆敷设完成 9 个区, 具备安装条件的箱逆变基础平台完成 4 个, 汇流箱安装完成 125 个, 电缆沟、接地沟已开挖 5 个区, 通讯电缆敷设完成 1.5 个区。一期围栏完成 90%。箱变到场 40 台, 汇流箱到场 560 台, 一期电缆全部到齐, 二期电缆陆续到场, 支架到场 30MWp。 升压站: 主控楼、35kV 配电室、SVG 配电室除装修工程外的土建工程全部完成, 配电楼一次、二次设备就位 (除通讯设备外), 室内电缆沟支架安装完成 (通讯设备已发到供电公司, 后期由供电公司安装调试)。室外电缆沟支架、室外设备安装完成, 主变 6 月 5 日进场, 小电阻接地 5 月 25 日进场。 送出线路 28 基塔基基础全部完成, 铁塔组立完成 18 基, 6 号--14 号塔开始架线, 电缆穿管已完成, 具备设备安装条件的设备、导线、金具、绝缘子已进场到位。计划线路架线 5 月 25 日前完成 3 公里, 6 月 20 日前具备送电条件 (包括对侧间隔)。 光伏场区组件于 6 月 5 日开始进场, 6 月 20 日前场区 10 个区具备并网条件。逆变器计划 5 月 30 日发货, 6 月 5 日前发全 40 套。 光伏场区道路 5 月 25 日开始修筑, 预计 10 天完成; 桩基施工, 每天打桩不少于 400 根; 要求需要增加桩机机械。 一期剩余部分围栏明天开始封口 (除车辆通行必开口), 完成之后南京海得支付中伏能源一期围栏款项。 施工期间防洪大堤车辆要保持通畅, 需向水管站支付 20 万, 除去前期已支付的 5 万, 还需南京海得支付 15 万, 由中伏能源进行协调解决, 大堤可通行期			



间，南京海得无需再修筑大堤道路，在工程完工前夕或本项目再无重、大型材料设备运输车辆通行，大堤道路上小型车辆可通行的前提下，由中伏能源向南京海得退回该 20 万款项。

光伏场区应加大重视力度，施工进度已经滞后，要增加人力，物力抓紧施工进度，光伏电池组件由南京海得自行采购，到货计划需及时上报监理及上海电力。

6 月 30 日能源局检查前，对所有施工完成区域进行验收，验收合格后快速进入下道施工程序，做到一、二期有机结合，满足检查。

升压站土建完成，一、二次设备本周内就位，6.30 并网，施工计划倒排，周末完成上报监理，二期开工，5 月 30 日开始施工，外部手续复印件上报监理，主变需监造采购。

二期围栏，6 月 1 日开工，6 月 25 日完成封闭；二期土地，6.30 交地，责任中伏承担；

6.30 前倒排工期，靠谱的施工及到货计划，周日前上报；二期的施工计划，外部手续办理情况书面形式上报监理；

外部手续，与政府沟通及二期土地交付均由中伏公司负责；

主变为达驰公司产品，对于工期及零部件采购华网公司应持续关注；

各相关单位不必过于纠结合同条款，大家团结一致，共度难关！



会议签到表

日期: 2017年5月25日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
王庆明	上电新能源		
谈震夏	上电新能源		
邵杰	上电新能源		
胡杰	上电新能源		
孙利国	南京海得		
杨胜利	南京海得		
刘青	南京海得		
梁元平	南京海得		
蔡俊浩	南京海得		
汪卫军	南京海得		
刘超	南京海得		
罗金龙	南京海得		
艾蕊	中孚能源		
张艺	中孚能源		
刘恒武	中孚能源		
李波	湖北华网		
谢建山	中孚能源		
吴亚伦	中孚能源		

