

专题会议纪要

编号: HRGF-JLHJ-003

工程名称: 湖南华容上横州 20MWp、和平 20MWp 分布式农光互补光伏发电项目

签发: 李维军

会议地点	项目办公室	会议时间	2017-06-14
会议主持人	孙利国		
会议主题: 进度、协调			
上次会议落实情况:			
湖北华网: 整体进度滞后, 形式严峻。线路差 1 号、23 号铁塔未组完, 6 月 16 日剩余铁塔组立完成, 光缆贯通调试 6 月 19 日~6 月 21 日施工完成, 6 月 20 日~6 月 21 日放线完成, 6 月 21 日具备变电验收条件, 所有二次调试设备昨天已到齐。升压站场内硬化和围墙 6 月 20 日完成, 施工期间, 各施工单位管理人员必须要在场, 做到有事立即解决。 湖南华邦: 按目前情况, 线路进度明显滞后, 6 月 16 日剩余的 1 号、23 号铁塔组立完成没有问题, 6 月 17 日跨越 35kV 电缆, 线路开始调试工作, 对侧间隔一次设备 6 月 20 日调试完成, 二次设备 6 月 19 日调试完成。 中伏能源: 围墙土建目前 20 人施工, 明天增加至 40 人, 晚上加班到 12 点。6 月 17 日下午开始硬化场地, 设立强排。配电楼玻璃已按要求换成双层玻璃, 6 月 16 日完成, 6 月 15 日开始装门, 检测楼所有门窗 6 月 15 日全部完成, 污水区 6 月 15 日处理完, 主变已注油 1 台, 6 月 15 日注油共完成 2 台。 南京海得: 在保证 630 并网的前提下, 安全问题还需放在首位, 此间各施工单位要克服一切困难, 倒排施工时间表, 资金方面可以保证。对华邦提出的 6 月 21 日贯通 OPGW 光纤的决定不能苟同。站内照明要求华网提前给出方案。在保证安全的前提下, 运维人员可参与调试, SVG 站用变相序容易出错, 希望施工单位重视。户外电缆套管处需设电缆井方可回填硬化。并网手续按约定由中伏承担主要责任, 海得从旁配合协助。			



会议签到表

日期: 2017年6月14日

姓名	工作单位	职务	电话
孙利国	海得		
邵立	上海新能源		
陈	华网		13972367728
田红辉	湖南华邦建设有限公司	公司副总	15873010258
喻	湖南华邦建设有限公司	副总	13873053753
王	湖南华邦建设有限公司	现场负责	15074290229
陈	华网	无	18005855555
李	海得	项目经理	13705231219
曹	上海新能源		
刘	华网电力	公司副总	13971655600
杨	海得		13524397789
王	华网电力		18870282103
张	中伏		
于	海得		
张	中伏	运维	18651789054
刘	中伏		13872962099
王	中伏		13814023231
李	中伏		

