


专题会议纪要


编号: HRGF-ZTHJ-005

工程名称: 湖南华容上横州 20MWp、和平 20MWp、朝阳 20MWp、向阳 20MWp 农光互补光伏发电项目

签发: 李维军

会议地点	项目办公室	会议时间	2017-08-23
会议主持人	周瑶		
会议主题: 进度、协调			
上次会议落实情况:			
<p>中伏能源:</p> <p>2017年8月内完成招商引资, 9月8日签订1000亩地投资协议; 镇政府根据农作物成熟期提供土地交付时间; 2017年9月30日前1000亩土地全部交付完成, 以围栏施工为标志(9月15日开始围栏施工, 9月30日前完成围栏闭合)。二期中节能组件能按时供货。升压站所有收尾工作于8月31日全部完成。</p> <p>南京海得:</p> <p>希望上海电力协调融合放款事宜; 一期后续组件于2017年10月10日全部到货。同意一期于2017年10月31日全容量并网。同意根据二期交地时间, 提前安排对二期施工的准备工作(机械、人员、材料、设备提前进场)。</p> <p>上海电力:</p> <p>要求中伏二期土地于2017年9月15日启动交地, 2017年9月30日前必须交付完成, 土地需考虑施工的要求, 需连续交付, 以保证连续施工, 如因中伏土地交付原因造成施工单位人员窝工、机械怠工等情况, 所产生的合理费用由中伏承担。根据二期交地时间, 施工单位需提前安排二期施工准备工作(机械、人员、材料、设备提前进场)。要求南京海得针对后续组件落实情况, 排出排产计划和供货计划。针对二期土地落实后续的施工情况, 要求海得排出具体的施工计划。项目必须在11月底全容量并网。二期土地按时交付, 后续施工全容量并网未完成, 由海得承担相关责任。</p>			







会议签到表

日期: 2017年 8 月 23 日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
周 谔	上电新能源		
魏 伟	''		
魏 文	''		
何 伟	''		
当 杰	''		
胡 明 坤	南京海得		
孙 国 国	南京海得		
吴 亚 伦	中伏能源		
陈 强	中伏能源		
孙 强	中伏能源		
叶 凡	南京海得		
于 伏 伏	南京海得		
刘 强	南京海得		
罗 国 强	南京海得		
朱 正 刚	常州正刚		
任 卫 强	南京海得		
王 强	正刚建设		

