

专题会议纪要

工程名称：湖南华容北景港镇上横州 20MWp、和平 20MWp 农光互补光伏发电项目
湖南华容北景港镇朝阳 20MWp、向阳 20MWp 农光互补光伏发电项目

编号：HRGF-ZTHJ-007

签发：李维军

会议地点	项目办公室	会议时间	2017-11-16
会议主持人	谈震旻		
会议主题：进度、协调			
参会人员：谈震旻、蒋忠、郭朝阳、刘恒武、刘青、李昌明、汪卫军、钱存明、王孝金			
针对二期土地协调落实情况： 村民态度： 1、90%以上村民已同意租赁土地，但由于协调未完成前动工，损坏村民南瓜，激化了村民矛盾，须暂停施工。施工须完成青苗补偿和土地流转合同的签署，赔偿款必须发放到村民手中。 中伏能源： 1、青苗赔偿款已向村委支付，但还未落实到村民手中。 2、棉花地暂时不能动，正在协调。 3、海得公司道路、排水需在哪里施工，通知中伏公司由中伏完成开挖工作。 4、施工须徐徐推进，切勿激化矛盾。先拖少量管桩进行试验（不能放在棉花地里，由中伏指定具体位置），看村民反应。 5、下午协调进场道路问题，并给出答复。 南京海得： 1、进场必经道路经过棉花地，需中伏公司及时给出答复。 2、上次会议要求从大堤到红线区域 500 米道路，外加一座涵桥由海得负责施工。 上电谈总： 1、后续中伏每天交地画四个点，圈地施工，交地前一天晚上各单位进行沟通。 2、在交地范围内遭到村民阻工，由中伏承担责任。 3、现场出现问题时中伏刘恒武须在半小时内到现场进行协调。 4、大堤处涵桥由中伏刘恒武尽快协调，优先完成进场道路工作。			



会议签到表

日期: 2017年11月16日

[illegible]