

专题会议纪要

编号: HRGF-ZTHJ-009

工程名称: 湖南华容北景港镇土横州 20MWp、和平 20MWp 农光互补光伏发电项目
湖南华容北景港镇朝阳 20MWp、向阳 20MWp 农光互补光伏发电项目

签发: 黄永革

会议地点	项目办公室	会议时间	2017-11-30
会议主持人	蒋忠		
会议主题: 进度、协调			
参会人员: 蒋忠、张建波、黄永革、杨胜科、刁庆庆、刘青、李昌明、刘超、汪卫军、王孝金、王乐乐			
会议内容: 南京海得: 1、二期今日完成工程量: 管桩到货 300 根, B06 区打桩 102 根, 累计打桩 876 根, B02、B03 区立柱焊接 77 个, B06 区箱逆变基础平台支模, B11、B12、B13、B15 区箱逆变基础桩施工完成, 累计完成 9 个平台桩基, 2 个平台支模完成。场内 1 台桩机, 明天增加 1 台桩机后天可以进入施工状态, 拖拉机 1 台, 施工人员共 29 人。 2、二期后续施工计划: 打桩每天最多完成 180 根, 还需打箱逆变基础桩。作业面还未全面展开, 后续共 2 台桩机, 每天完成 400 根桩, 管桩供应量每天最多 1 个区量。支架已经到货 4 个区, 15MW 在 12 月 15 日前可以全部到货。上能逆变器共 16 套可以发货, 12 月 20 日剩余 21 套开始发货。现场已到货的箱变须提前完成油样送检。抢工措施明天给出计划。 3、村口进场道路还未打通, 在不下雨的条件下, 3 天后才可以施工。 4、二期 B01-B10 区棉花地清表后, 甘肃海霖场内工程和进场道路随施工进度由东向西推进。 5、新进施工队伍最快 12 月 8 日才可以进入施工状态。 6、中伏需提前一周提供亿晶组件到货计划, 防止后续施工人员出现窝工的想象。 7、一期剩余 80 组支架、组件未安装, 材料已全部到齐, 2 天内可以全部完成。箱逆变已全部投运, 电气作业全部同步。 8、中央研究院验收, 大量资料须提前准备到位。 9、近期大部分精力放在二期工程, 2 天左右二期工程全面展开后, 开始完善一期的整改消缺工作, 以一期完成的质量较好的区域作为案例进行整改, 做到工程质量化, 预计 12 月 15 日可万完成一期所有的整改消缺工作。 中伏张建波: 1、中节能 10MW 组件 12 月 5 日发货完毕, 预计 12 月 8 日前可全部到货。 上电蒋忠: 1、二期工程已经展开, 后续总包单位每天上报当天工作情况, 明日施工计划和材料到货计划, 排出每周工程计划。 2、针对二期抢工, 总包单位须及时上报具体的机械、人员增加情况。			



- 3、新增的施工队伍如明天到达现场，须尽快了解现场情况和进入施工状态。
- 4、中伏需及时沟通后续亿晶组件的到货情况。
- 5、二期工程年底保 30MW，抢 40MW。
- 6、一期要求 11 月底全容量并网，现场实际还未开始整改消缺工作，施工人员严重不足，总包单位须给出真实的完成时间节点和可靠的消缺计划。



会议签到表

日期: 2017 年 11 月 20 日

[illegible]