

专题会议纪要

编号: HRGF-ZTHJ-011

工程名称: 湖南华容北景港镇朝阳 20MWp、向阳 20MWp 农光互补光伏发电项目

签发: 黄永革

会议地点	项目部办公室	会议时间	2017-12-02
会议主持人	蒋忠		
会议主题: 进度、协调			
参会人员: 蒋忠、刘恒武、黄永革、张建波、杨胜科、李昌明、刘超、汪卫军、罗金龙、王孝金、陈刚、徐从卡、黄兆锋、张雪峰、崔永康			
会议内容: 甘肃海霖: 1、今日完成工程量: 管桩到货 450 根, 打桩 20 多根, 累计完成约 1.2 个区, 支架安装成品 2 组, 立柱焊接 80 个, 箱逆变基础平台支模 1 座, 累计完成 4 座, 箱逆变基础桩施工 1 座, 累计完成 16 座。 2、明日施工计划: 明天继续打桩、安装支架、修路, 箱逆变平台支模, 两台桩机打桩, 箱逆变平台浇筑 2 座。 3、现场问题: 今天施工时先后遭到两次阻工, 工人施工困难, 虽然及时进行了协调, 但屡次发生这种情况会严重影响抢工进度, 打击工人的积极性。村民以土地款和青苗补偿款未拿到手中为由, 想进入施工队伍干活, 但都是老人, 为了保证其自身安全和工程质量、进度等, 无法让他们进场施工。阻工问题如不能彻底解决, 村民后续会以任何借口进行阻工, 对施工带来巨大的困难。阻工所产生的费用由谁承担? 需要海得总包给出承诺书。 南京海得: 1、从启动打桩至今已经 5 天时间了, 原计划每天打桩完成 1 个区, 目前从日进度来看是非常滞后的。 2、目前抢工面临两个巨大的困难: (1) 大堤材料运输车辆通行问题未能解决, 后续大量材料进场困难。(2) 村民不断扰工, 会浪费大量的时间, 严重影响施工进度, 给施工队伍造成误工损失。抢工需要自己熟悉的队伍, 须保证工程质量。如果没人保证阻工造成的损失, 不敢抢工, 需要中伏公司给出承诺书。据了解, 土地流转合同还未和村民签署完成, 青苗补偿款也未全部落实到位, 村民阻工理由合理。 中伏刘恒武: 1、每天到现场, 阻工问题发生会第一时间进行协调解决。 2、土地合同花名册已和村民签署 50%-60%左右, 12 月 3 日可全部签署完成。 上电蒋忠: 1、要求刘恒武每天早上八点必须到达现场待命, 以便阻工及时进行协调。 2、再次重申, 棉花地等农作物区域在未得到村委和中伏的书面通知前不允许私			



自动工，发生后果由施工单位自行承担。

3、日前抢工进度严重滞后，要求施工单位增加施工人员和机械，完成昨天上报的施工计划，并排出明日施工计划。

4、尽快协调外围大堤 1 公里水泥路修建养护期封路事宜还需中伏尽快协调落实，避免二期各材料车辆进场受到影响。

5、二期土地需要尽快完成与村民签署土地流转合同的工作并尽快落实土地款和青苗赔偿款支付等相关事宜。



