

专题会议纪要

编号: HRGF-ZTHJ-012

工程名称: 湖南华容北景港镇土横州 20MWp、和平 20MWp 农光互补光伏发电项目
湖南华容北景港镇朝阳 20MWp、朝阳 20MWp 农光互补光伏发电项目

签发: 黄永革

会议地点	升压站会议室	会议时间	2017-12-07
会议主持人	邹健		
会议主题: 质量、进度			
参会人员: 邹健、陆元明、谈震旻、蒋忠、张建波、杨胜科、曾文强、黄永革、王乐乐			
会议内容: 南京海得: 1、一期并网容量已增加至 48MW 以上。A10 区临时料场会尽快组织清理补全剩余部分, 其他区域已进入整改消缺工作, 迎接中央研究院检查, 验收标准已下发到各个分包单位。计划 12 月 15 日一期完成全面整改消缺工作, 分包单位完成后上报, 组织监理和总包一期验收。 2、二期 12 月 1 日开始抢工, 截止昨天打桩已完成 2.7 个区, 支架安装完成 1.5 个区, 组件安装完成 0.5 个区, 箱逆变基础桩完成 17 座, 支模完成 10 座, 浇筑完成 5 座。就目前进度而言是严重滞后的, 第一周属于磨合期, 加之多次发生村民阻工事件, 影响施工进度。现场阻工现象严重, 导致施工单位发生误工费, 考虑到施工队情绪等方面, 希望领导能引起重视。除组件外其他材料供货, 机械、人员配置都没问题。大堤道路通行问题已解决, 场内道路也开始修建。光伏区工程施工时, 都会对前一道工序进行校正, 以保证质量一次性过关。 正衡监理: 监理人员配备共 4 人, 土建 1 人, 电气 1 人, 安全 1 人, 资料员 1 人。目前工期紧张, 施工期间在保证质量和进度的同时, 还须严格把控安全问题, 监理现场发现问题当场提出, 施工单位基本都能立即落实整改。监理资料均已编制完成, 目前项目公司章还未到。总包资料还差安装班组交底未完成, 须上报详细的周进度计划。 中伏能源: 1、今天村民阻工原因: 村民由于一期箱逆变平台施工后费用没有结清。近期村民阻工大部分原因为想进入现场干活。项目公司章下周到。 2、运维: 经过进行自查, 发现管理方面存在不足, 导致并网容量滞后。生产准备人员资料移交不足, 相关规范和标准还差一些。每周四进行安全培训, 周六进行技术培训。 上电新能源: 努力完成一期剩余的并网工作。 一期整改消缺工作每次例会都会提出, 目前现场基本没有施工人员。要求整改时集中整改一个区, 目前都是带电区域, 须在运维部门开工作票后才可作业。 二期工程质量须严格把控, 进度按照施工计划执行。			



会议签到表

日期: 2017年12月7日

[illegible]