

专题会议纪要

编号: HRGF-ZTHJ-006

工程名称: 湖南华容北景港镇朝阳 20MWp、向阳 20MWp 农光互补光伏发电项目

签发: 黄永革

会议地点	项目部办公室	会议时间	2017-12-09
会议主持人	黄永革		
会议主题: 安全、质量、进度			
参会人员: 黄永革、张建波、刘青、刘超、汪卫军、夏凌玉、王孝金、钱存明、陈刚、徐从卡、张雪峰			
会议内容: 甘肃海霖: 1、今日完成工程量: 管桩进货 468 根, 累计到货 5342 根, 约 6.9 个区。打桩完成 703 根, 累计完成 4185 根, 约 5.3 个区; 支架安装 67 组, 累计完成 291 组, 约 2.6 个区; 组件安装 37 组, 累计完成 156 组, 约 1.4 个区; 箱逆变平台浇筑 2 座 (B01、B05 区), 累计浇筑完成 11 座。 2、明日施工计划: 打桩完成 700 根, 支架安装较少, 组件大面积安装, 其他作业继续推进。管桩进货 9 车。 3、现场问题: B01~B09 区打桩即将完成, 过水渠的棉花地需要尽快清理, 以便于后续工作顺利跟进。电气图纸需总包及时提供。 英之茂: 1、今日完成工程量: 打桩完成 166 根, 累计完成 366 根, 现场 2 台桩机, 其中 1 台漏油故障维修, 暂未施工。土建和安装人员今天已经进场。 2、明日施工计划: 管桩到货 2 车, B35、B29 区打桩, 支架安装准备工作, 外接电源已落实到位。 3、现场问题: 现场打桩空洞过大, 会尽快进行处理。物料吊卸吊带已经采购, 会及时更换。 南京海得: 1、材料到货情况: 支架到货 1 个区, 累计到货 13 个区, 其中甘肃海霖 8.5 个区, 英之茂 4.5 个区, 全部配套。组件到货 5568 块 (8 车), 约 1.78MW, 累计到货 3.7MW, 上能逆变器到货 5 套, 后续逆变器已沟通厂家尽可能 12 月 12 日发到现场。明天组件到货至少 8 车, 支架到货甘肃海霖和英之茂各 3 车, 需要双方进行配套, 螺栓弹垫甘肃海霖超量, 须调整给英之茂。到场材料各施工单位须自行妥善保管。物料吊卸吊带安全不可靠, 须立即更换。 2、英之茂资料还没有上报, 须尽快。 3、B11 区等过渠区域棉花地 3 天内清理完毕。 中伏能源: 1、棉花地清除事宜已经协调的差不多, 具体时间目前还不确定, 会尽快落实。 正衡监理: 1、物料吊卸吊带安全不可靠, 要求施工单位立即更换。 2、遗留桩孔须立即回填, 避免伤人。 3、所有人员进入现场必须佩戴安全帽。			



- 4、临时用电箱须锁门，焊机线路须进行整理，禁止随意铺设在行车道路上。
- 5、英之茂施工区域的过村前主干道通讯电杆已被撞断，存在安全隐患，线缆过道路必须撑高到安全高度，要求总包尽快处理。
- 6、浇筑箱逆变基础须注意做好保温工作。
- 7、组件拆箱时须小心，防止组件摔倒产生隐裂。
- 8、分项工程施工期间，每个环节须严格把控尺寸和质量，为后续作业做好铺垫。
- 9、目前进度滞后，现场须合理增加施工机械。
- 10、管理人员须进行严格把控，在保证安全的前提下，质量和进度还须引起重视。



