

专题会议纪要

编号: HRGF-ZTHJ-007

工程名称: 湖南华容北景港镇朝阳 20MWp、向阳 20MWp 农光互补光伏发电项目

签发: 黄永革

会议地点	项目部办公室	会议时间	2017-12-11
会议主持人	黄永革		
会议主题：安全、质量、进度			
参会人员：黄永革、张建波、刘青、刘超、汪卫军、罗金龙、夏凌玉、王孝金、钱存明、陈刚、徐从卡、张雪峰			
会议内容： 甘肃海霖： 1、今日完成工程量：管桩进货 400 根，累计到货 6192 根，约 7.9 个区。打桩完成 520 根，累计完成 5287 根，约 6.7 个区；支架安装 51 组，累计完成 426 组，约 3.8 个区；组件安装 51 组，累计完成 248 组，约 2.2 个区；箱逆变平台支模 2 座（B11、B12 区）。 2、明日施工计划：除 10kV 线路下方以外，明天 8 个（B01～B08）区打桩全部完成，4 天内 8 个区所有安装作业全部收拢完毕。 3、现场问题：电气图纸需总包及时提供。10kV 线路申请停电下方施工事宜需尽快落实。晚上工人加班时遭到管理纸盒的村民阻工，不允许我方施工人员进入现场，因此施工机械无人看管，2 台拖拉机晚上出现故障，无法正常施工；村民告知现场丢失一头牛，扬言明日阻工，需尽快协调处理。 英之茂： 1、今日完成工程量：管桩进货 150 根，打桩完成 70 根，B29、B31 区箱逆变基础平台桩施工完成，累计完成 3 个平台桩。目前现场施工人员：支架安装 17 人，土建 9 人，焊工 4 人。 2、明日施工计划：管桩到货 3 车，2 台桩机打桩 300 根，立柱焊接准备工作（完成 60 个），B36～B40 区箱逆变平台桩全部打完，B35 区箱逆变平台支模完成。外接电源已落实到位。施工人员正在陆续进场，周五前施工人员增加至 90 人。 3、现场问题：管桩厂家已经联系好，明天商谈。打桩进度滞后，现场目前 2 台桩机，今晚新增 1 台拖拉机。明天下午场内工作可以进入正常施工。现场需做一个卸货平台。 南京海得： 1、材料到货情况：支架到货 2 个区，累计到货 20 个区，其中甘肃海霖 13 个区，英之茂 7 个区，全部配套。组件到货 7656 块（11 车），约 2.45MW，累计到货 25056 块，约 8.02MW，上能逆变器发货 5 套，支架、组件螺栓已到齐 32 个区。明天支架到货 3 车，英之茂卸货；组件到货 7 车。 2、10kV 线路按正常流程申请下个月才能停电。 3、桩基础标高 1.8m，部分同一组出现高差可进行微调。 4、箱逆变平台支模下方垫板须可靠。 5、监理下发的通知单问题须及时整改。 6、现场又出现村民捡组件纸盒包装带和私自拆箱现象，希望中伏及时协调处理。			

中伏能源：

- 1、村口道路电线杆被撞断存在安全隐患，要求总包单位立即进行处理。
- 2、晚上施工现场值班员需统一做标识牌，避免和场内管理纸盒村民发生冲突。

正衡监理：

- 1、现场施工期间，严禁酒后施工。
- 2、英之茂队伍后续每天须保证打桩完成 1 个区，箱逆变平台须优先完成，如完不成既定工程量，进行考核。明天电焊机线路拉通，拖桩机散料必须及时到位。
- 3、钢筋检测报告须及时上报。
- 4、管桩堆放和拖运时须注意对管桩造成损伤。
- 5、打桩出现误差重新施工时，原桩孔须填实。
- 6、现场发现有村民捡组件包装带和私自拆箱现象，希望中伏及时协调处理。
- 7、分项工程施工期间，每个环节须严格把控尺寸和质量，为后续作业做好铺垫。
- 8、目前进度滞后，现场须合理增加施工机械。
- 9、管理人员须进行严格把控，在保证安全的前提下，质量和进度还须引起重视。

办工程



及港镇朝阳20MW
式农光互补光伏
项目

