

专题会议纪要

编号: HRGF-ZTHJ-011

工程名称: 湖南华容北景港镇朝阳 20MWp、向阳 20MWp 农光互补光伏发电项目

签发: 黄永革

会议地点	项目部办公室	会议时间	2017-12-19
会议主持人	黄永革		
会议主题: 安全、质量、进度			
参会人员: 蒋忠、黄永革、张建波、李昌明、刘超、汪卫军、罗金龙、夏凌玉、王孝金、钱存明、徐从卡、张雪峰、周春亮			
会议内容: 甘肃海霖: 1、今日完成工程量: 管桩到货 400 根, 累计到货 7514 根; 打桩 230 根, 累计完成 7139 根; 支架安装 59 组, 累计完成 750 组; 组件安装 60 组, 累计完成 688 组; 立柱焊接 230 个, 累计完成 7124 个。 2、明日施工计划: 打桩 300 根左右, 12 月 22 日 B01~B08 区所有安装工作全部完成, 箱变油样 2 天内送检。 3、现场问题: 村民放话说明天阻工, 希望及时调解。 英之茂: 1、今日完成工程量: 管桩到货 148 根, 累计到货 2507 根; 打桩完成 148 根, 累计完成 2487 根; 立柱焊接 410 个, 累计完成 1457 个; 支架安装 37 组, 累计完成 75 组; 箱逆变平台支模 2 座, 累计支模完成 6 座; 箱逆变平台浇筑 2 座, 累计完成 2 座; 现场安装人员 130 人。 2、明日施工计划: 管桩进货 3 车; 立柱焊接完成 400 个, 共 10 个焊工; 支架安装 35~40 组。 南京海得: 1、B01 区 25 组在围栏外, 转移到 B08 区材料运输不便, 额外的材料倒运费需中伏公司承担。 正衡监理: 1、所有人员进入现场必须佩戴安全帽, 高空作业人员佩戴安全带。 2、物料运输车辆进入现场须注意行车安全。 3、施工须严格把控质量过关。 上电新能源: 1、所有工序须同步跟进, 要求整区域作业, 以方便后续集电线路的施工。 2、已通知中伏刘恒武明天尽早到达现场待命, 出现阻工立即协调。			



