

专题会议纪要

编号: HRGF-ZTHJ-015

工程名称: 湖南华容北景港镇朝阳 20MWp、向阳 20MWp 分布式农光互补光伏发电项目

签发: 黄永革

会议地点	项目部办公室	会议时间	2017-12-25
会议主持人	黄永革		
会议主题: 安全、质量、进度			
参会人员: 蒋忠、黄永革、张建波、李昌明、刘超、江卫军、罗金龙、夏凌玉、王孝金、钱存明、徐从卡、黄兆锋、张雪峰、周春亮			
会议内容:			
甘肃海霖:			
1、今日完成工程量: 管桩到货 450 根, 累计到货 8849 根, 约 11.3 个区; 打桩 406 根, 累计完成 8733 根, 约 11 个区; 支架安装 74 组, 累计完成 1190 组, 约 10.6 个区; 组件安装 23 组, 累计完成 1048 组, 约 9.3 个区。			
2、明日施工计划: 管桩进货 6 车, 打桩完成 300 根, 支架安装 100 组。目前箱逆变基础平台 17 座已全部浇筑完成。电气施工人员共 32 人, 明天排除 B01-B10 区包括集电线路等电气作业进度计划。			
英之茂:			
1、今日完成工程量: 今天管桩到货 354 根, 累计到货 3503 根; 打桩完成 100 根, 累计完成 3177 根; 支架安装 90 组, 累计完成 422 组; 桩头防腐施工 92 个, 累计完成 1692 个; 箱逆变平台支模累计完成 11 座, 今天浇筑 2 座, 累计浇筑完成 8 座。			
2、明日施工计划: 管桩进货 600 根, 打桩完成 500 根, 立柱焊接 300 个, 支架安装 30 组。后天上午箱变油样送检。根据组件到货情况电气人员准备增加至 40 人, 一周内可到场。12 月 31 日开始定海管桩供货共 2100 多根, 富强管桩目前每天供货 100—150 根, 轮船运输管桩共 6600—6900 根左右。			
3、现场问题: 卸货区域道路损坏严重, 希望总包单位进行修整。			
南京海得:			
1、B35 区等区域电气暂时不能施工, 等明天调整图纸后, 根据总图进行施工。			
2、支架今天到货 3 车, 累计到货 26 个区, 甘肃海霖 12 个区, 英之茂 14 个区; 组件累计到货 48384 块 (包括 B32—B34 区)。			
3、汇流箱安装方向须在电缆沟的另一侧。			
4、每周五组织的安全大检查所发现的问题, 施工单位整改完成后需提供影像资料。			
5、英之茂计划 1 月 15 日完成所有打桩作业, 按目前施工进度如何保证, 要求提供可靠的管桩供货计划。			
6、每天供货 0.7MW 组件现场供不应求, 每天需 2MW 组件方可保证后续工程的有效完成。			
7、箱变油样送检须抓紧完成。			
8、业主、监理、总包到现场时施工单位技术员须在场, 以方便所提到的问题得到有效落实。			



9、后续场内电缆井施工时须严格把控质量问题。

正衡监理：

1、所有进入现场人员必须佩戴安全帽并系好帽带。

2、组件安装前支架必须调整顺直。

3、汇流箱安装高度、方向须按照图纸施工。

上电新能源：

1、2月15日前全容量并网发电的总进度目标不变，按目前管桩供货情况，不能保证工程的如期完成，要求总包单位尽快落实管桩的及时供货。

2、施工质量还需严格把控，所提出的问题及时落实整改。新增施工人员必须进行技术交底并签字，总包单位必须重视。



会议签到表

日期: 2017年 12月 25日

[illegible]