

专题会议纪要

编号: HRGF-ZTHJ-017

工程名称: 湖南华容北景港镇朝阳 20MWp、向阳 20MWp 分布式农光互补光伏发电项目

签发: 黄永革

会议地点	项目部办公室	会议时间	2017-12-30
会议主持人	黄永革		
会议主题: 安全、质量、进度			
参会人员: 黄永革、刘青、刘超、汪卫军、罗金龙、夏凌玉、王孝金、钱存明、张雪峰、黄兆锋			
会议内容: 甘肃海霖: 1、今日完成工程量: 管桩到货 450 根, 累计到货 11422 根, 约 14.5 个区; 打桩 393 根, 累计完成 10832 根, 约 13.8 个区; 支架安装 86 组, 累计完成 1403 组, 约 12.5 个区; 组件安装 36 组, 累计完成 1271 组, 约 11.3 个区。 英之茂: 1、今日完成工程量: 今天管桩到货 395 根, 累计到货 6312 根; 打桩完成 550 根, 累计完成 5992 根; 25 区箱变就位完成; 箱逆变基础累计浇筑完成 12 座。 2、明日施工计划: 管桩进货 300 根, 打桩完成 300 根, 场内道路检修, 1 月 10 日前出箱变油样报告。 南京海得: 1、施工过程资料施工单位须上报。 2、明天支架到货 2 车, 两家各 1 车, 自此, 中信博、鑫都源共计 40 个区支架全部到货完成。逆变器明天到货 1 车。 3、通讯光纤施工时须注意避免浪费材料。 4、打桩施工严格要求挂线施工, 现场发现多处打桩存在偏差较大, 要求施工单位进行整改。 正衡监理: 1、施工现场车辆、机械等须注意行车安全。 2、要求进入施工现场必须佩戴安全帽, 高空作业须佩戴安全带, 场内临时用电必须规范。 3、甘肃海霖 B1~B8 区电气进度缓慢, 施工人员严重不足, 要求尽快排出详细的电气施工计划。 4、电缆沟、接地沟开挖必须保证深度, 有塌方处要求重新进行处理后方可施工。 5、英之茂区域打桩须拉线, 管理人员须严格把控打桩质量, 立柱、支架安装存在偏差, 要求进行调整后安装组件。 6、要求电气作业严格按照设计图纸施工。			

会议签到表

日期: 2017年 12月 20日

[illegible]