

专题会议纪要

编号: HRGF-ZTHJ-019

工程名称: 湖南华容北景港镇朝阳 20MWp、向阳 20MWp 分布式农光互补光伏发电项目

签发: 黄永革

会议地点	项目部办公室	会议时间	2018-01-11
会议主持人	黄永革		
会议主题: 安全、质量、进度			
参会人员: 蒋忠、黄永革、刘青、钱存明、王孝金、李昌明、刘超、汪卫军、罗金龙、陈刚、徐从卡、周春亮、罗土建			
会议内容: 甘肃海霖: 1、管桩剩余 300 根未到货, 计划 1 月 13 日剩余所有管桩全部到货并完成所有打桩作业。 2、由于下雨, 电气作业略显滞后。目前 B01~B08 区光伏线、直流电缆、控制电缆、通讯电缆已基本全部完成, 高压电缆还未敷设。现场电气施工人数可以满足 1 月底并网条件。 英之茂: 1、今天完成工程量: 管桩到货 607 根, 累计到货 10595 根, 到货率 67%; 打桩完成 650 根, 今天 4 台桩机施工, 累计完成 10135 根, 完成率 64%; 支架安装完成 76 组, 累计完成 886 组, 完成率 39%。 2、明天管桩到货 600 根以上。 南京海得: 1、已向地调申请停电, 供电局告知 1 月 23 日才能停电, 报了 17 个区并网容量, 计划最迟 1 月 25 日开始送电并网。 正衡监理: 1、要求施工人员重视佩戴安全帽, 并系好帽带。做好安全防护措施。 2、具备回填条件的接地沟尽快回填, 避免坍塌造成浮土过厚。 3、电缆头制作后的电缆皮、钢铠等残留垃圾须及时清理。 4、后续高压电缆接头接线时须捋顺, 严格杜绝出现交叉接线现象。 5、英之茂区域组件安装前支架必须调整顺直; 甘肃海霖部分区域少电缆套管, 要求整改。 上电新能源蒋忠: 1、后续电气停电作业, 严格要求在运维开第一种工作票后操作。 2、两家施工单位共沟电缆须及时完成敷设并尽快回填。 3、要求总包单位做好分支箱铭牌, 防止跑错仓位, 施工时安全监护工作必须到位。			



会议签到表

日期: 2018年 1 月 11 日

[illegible]