

专题会议纪要

编号: HRGF-ZTHJ-020

工程名称: 湖南华容北景港镇朝阳 20MWp、向阳 20MWp 分布式农光互补光伏发电项目

签发: 黄永革

会议地点	项目部办公室	会议时间	2018-01-15
会议主持人	黄永革		
会议主题: 安全、质量、进度			
参会人员: 蒋忠、黄永革、钱存明、王孝金、李昌明、刘超、罗金龙、陈刚、张雪峰、周春亮			
会议内容: 甘肃海霖: 1、我部 17 个区支架已全部安装完成, 4 平方线剩余 B11、B13 区未敷设, 2×70 电缆剩余 B11、B12、B13、B15 区未敷设, 汇流箱到逆变器直流电缆已敷设完成 6 个区, 汇流箱接线已完成 1 个区, 后续汇流箱接线每天最少可完成 2 个区, 逆变器接线 2 人每天完成 1 个。 2、高压电缆今天放线 3 根, 明天放线 6 根, 1 月 18 日全部放完, 后续高压电缆头制作施工人员 8 人, 每天完成 16 个, 2 天内可全部完成。 英之茂: 1、今天完成工程量: 管桩到货 912 根, 累计到货 14210 根, 剩余 1470 根未到; 打桩完成 850 根, 累计完成 12944 根, 支架安装完成 63 组, 累计完成 1229 组。 2、计划 1 月 18 日前打桩全部完成, 正常情况下年底支架全部安装完成, 集电线路全部贯通, 所有箱变高压侧带电。箱变送电具体时间明天答复。 南京海得: 1、考虑到年后天气因素, 建议南京英之茂年前优先完成 B17、B18 区工程, 避免年后雨季增大施工难度。 2、分包单位领取电缆时需物料员对接确认。 3、要求年底所有集电线路必须带电。 正衡监理: 1、已近年关, 个施工单位须严格把控施工现场安全, 安全第一, 预防为主。 2、施工进度紧张, 天气晴朗时施工单位应考虑合理调整施工计划和调配施工人员抢工。 3、现场发现部分区域电缆沟塌方较严重, 电缆敷设深度不足, 要求施工单位二次处理并且总包、监理验收后方可回填。 4、年前场区围栏(一期和二期)必须全封闭, 并且做好警示牌。 上电新能源蒋忠: 1、抓紧施工进度, 1 月底 16 个区(B01-B16 区)必须全容量并网。 2、施工单位送电前必须在运维处开工作票, 现场施工安全第一。			

会议签到表

日期: 2018年 1月 15日

[illegible]