

专题会议纪要



编号: HRGF-ZTHJ-024

工程名称: 湖南华容北景港镇朝阳 20MWp 分布式农光互补光伏发电项目

签发: 黄永革

会议地点	项目部办公室	会议时间	2018-03-07
会议主持人	谈震旻		
会议主题: 安全、质量、进度			
参会人员: 谈震旻、蒋忠、黄永革、王孝金、刘青、张建波、李昌明、罗金龙、汪卫军、王乐乐、李辉、徐从卡、张雪峰、周春亮			
会议内容:			
南京英之茂张雪峰:			
我部目前已完成工程量: ①管桩基础完成 15490 根, 占总量 98.79%; ②支架安装完成 1922 组, 占总量 85.8%; ③组件安装完成 236 组, 占总量 10.54%; ④光伏线敷设完成 4 个区, 占总量 20%; ⑤汇流箱安装完成 84 个, 占总量 30%; ⑥ 35kV 高压电缆敷设已全部完成。			
后续施工计划: ①3 月 8 日开始集电线路电缆耐压试验。②3 月 15 日支架全部安装完成。③3 月 31 日组件全部安装完成。④3 月 20 日 6 号集电线路开始并网。⑤3 月 25 日汇流箱全部安装完成。			
人员配备: 安装人员 51 人, 电焊工 11 人, 电气 28 人 (电缆头制作 2 人), 管理人员 7 人。			
施工困难: 由于下雨导致场内泥泞, 组件散料困难, 安装缓慢, 计划增加拖拉机进行运输。			
南京海得李昌明:			
1、村口处进场道路有一户村民阻碍车辆通行, 目前未解决。			
2、考虑到雨水天气因素, 计划 4 月 10 日前可以全容量并网。			
3、要求英之茂增加电缆头制作人员, 3 月 15 日前集电线路必须全部贯通。			
4、4 月底必须全部消缺完成, 准备走 240h。			
5、3 月 20 日前场内排水必须疏导通畅。			
6、今天向供电公司申请 3 月 15 日并网停电申请。			
正衡监理黄永革:			
1、年后监理现场巡视时发现英之茂场内施工人员严重不足, 要求立即增加施工人员, 按照 3 月 6 日例会英之茂张总答应 3 月 9 日施工人员增加至 120 人。			
2、降雨天气须做出雨天施工措施, 工人需佩戴雨衣、雨靴等, 要求下雨天气持续施工, 既定工期不可延误。			
3、明天开始每天晚上开当天施工进度情况和明日施工计划汇报会议。			
上电新能源蒋忠:			
1、要求 3 月底全容量并网发电, 各单位严格按照此进度计划执行。			
2、组件散料问题总包和分包单位需立即制定可行方案并落实下去。			
3、电缆头制作人员严重不足, 要求由总包单位负责协调, 立即增加足够的作业人员。			
4、集电线路贯通前向调度申请, 组件陆续投运发电。			



上电新能源谈震旻：

- 1、要求英之茂3月底全容量并网发电，3月15日并网发电10MWp，4月底全部消缺完成，总包倒排施工计划，严格按照此节点执行。
- 2、总包单位排出电气施工节点，要求细化、精确到日，并协调相关问题，迅速推进。
- 3、大堤处进场道路阻工问题、场内通信线路电杆迁移问题等由中伏负责尽快协调解决。
- 4、甘肃海霖须排出尾工消缺计划并尽快落实。
- 5、场内排水按照工程排水完成，优先考虑发电。
- 6、各单位需同心协力，共同完成既定目标。



会议签到表

日期: 2018年 3 月 7 日

[illegible]