

会议纪要

编号: HRGF-JLHJ-001

工程名称: 湖南华容北景港镇朝阳 20MWp 向阳 20MWp 分布式农光互补光伏发电项目

签发: 黄永革

会议地点	项目部办公室	会议时间	2018-03-06
会议主持人	黄永革		
会议主题: 安全、质量、进度			
参会人员: 黄永革、王孝金、王乐乐、刘青、李昌明、罗金龙、李辉、张雪峰、崔永康、罗士建			
会议内容: 南京英之茂: 我部 20 个区工程施工计划: (1) 目前电气施工人员 28 人, 安装人员 45 人。后续 3 月 9 日施工人员增加至 120 人左右。 (2) 支架安装: 3 月 15 日前除 B31 区料场区域外, 其他所有区域全部完成。 (3) 组件安装: 4 月 5 日前全部安装完成。 (4) 7 号集电线路剩余 1 个电缆终端、1 个中间接头、1 个分支箱 2 个接头未完成。6 号集电线路电缆终端已完成 6 个区, 剩余 4 个区未完成。 (5) 3 月 19 日完成 6 号、7 号集电线路电缆耐压试验。 (6) 3 月 20 日设备开始投运。 南京海得: 1、箱逆变投运前 3~5 天分包单位须提前通知总包, 以便于厂家及时到场。 2、分包单位须根据天气、人、机、料等情况排出具体的施工进度计划, 并详细落实到每个分项工程。 3、分包单位应针对雨水天气排出具体的抢工计划。 正衡监理: 1、由于年前诸多因素, 目前总进度严重滞后, 总包和分包单位应考虑尽快抢工和给出雨天抢工计划。 2、阴雨天气各单位安全员须经常在场区检查, 发现安全隐患立即处理消除。 3、所有人员入场区必须佩戴安全帽, 各单位在抢工期间安全须放在首位, 做到安全第一、预防为主。 4、年后施工人员严重不足, 组件安装严重滞后, 施工单位须尽快增加施工人员和机械, 合理配备抢工所需的人机物料等。 5、施工单位应考虑给施工人员配备雨衣、雨靴等工具, 做好雨天施工的准备工 作。 6、二期 B29、B35 区工程推进完成立即着手通电, 天气晴朗时优先抢 B17、B18 区低洼区域。			



会议签到表

日期: 2018年 03月 06日

[illegible]