

会议纪要

编号: HRGF-JLHJ-003

工程名称: 湖南华容北景港镇朝阳 20MWp、向阳 20MWp 分布式农光互补光伏发电项目

签发: 黄永革

会议地点	项目部办公室	会议时间	2018-03-12
会议主持人	黄永革		
会议主题: 安全、质量、进度			
参会人员: 蒋忠、黄永革、王孝金、王乐乐、李昌明、罗金龙、汪卫军、李辉、许子涵、张雪峰、崔永康、罗士建、周春亮、张晓迪、徐衍涛、李孝兵、杨彦宾			
会议内容: 南京英之茂: 我部后续并网计划: (1) B35 区目前所有汇流箱接线完毕, 具备并网条件。 (2) B24 区剩余 1 个汇流箱未接线, 2×70 电缆已接线完毕, 组件已安装 66 组。具备并网条件。 (3) B28 区组件已安装完成 90 组, 汇流箱全部安装完成, 四平方线未放线, 电缆沟未开挖, 计划 3 月 13 日开挖, 3 月 16 日具备并网条件。 (4) B29 区已安装完成 95 组, 汇流箱安装完成 13 个, 电缆沟部分开挖, 汇流箱接线完成 4 个, 后续继续增加。3 月 15 日具备并网条件。 (5) B18 区组件已安装完成 60 组, 3 月 14 日开挖电缆沟, 汇流箱已全部安装完成, 3 月 17 日具备并网条件。 (6) B17 区 3 月 19 日具备并网条件。 (7) 计划 3 月底并网完成 17~18 个区。 南京海得: 1、3 月 15 日设备带电后, 通知施工人员禁止在箱逆变进行操作, 各单位安全员必须引起重视, 分包需要作业时通知总包, 由总包联系运维部门开具工作票方可作业。 2、并网期间分包须做好安全措施。 3、送电时分包提前通知总包, 以便于沟通厂家及时到场。 正衡监理: 1、现场发现有少数施工人员未佩戴安全帽, 希望总包、分包管理人员引起重视。 2、并网后设备带电所有施工人员切勿私自进行操作, 场内临时用电线路不规范, 要求安全员立即组织人员整改, 做到安全第一, 预防为主。 3、本周省质监莅临我项目检查, 要求各单位提前准备并完善资料。 4、施工进度严格按照原定计划, 3 月底必须全容量并网发电。 上电新能源: 1、后续陆续并网, 总包督促分包做到完成一个区并网一个区。 箱逆变、分支箱防火封堵前须做好清理工作。 3、严格按照 3 月底全容量并网的总目标进行施工。			



徐斌

