

会议纪要

编号: HRGF-JLHJ-004

工程名称: 湖南华容北景港镇朝阳 20MWp、向阳 20MWp 分布式农光互补光伏发电项目

签发: 黄永革

| | | | |
|---|--------|------|------------|
| 会议地点 | 项目部办公室 | 会议时间 | 2018-03-16 |
| 会议主持人 | 黄永革 | | |
| 会议主题: 安全、质量、进度 | | | |
| 参会人员: 蒋忠、黄永革、王孝金、王乐乐、李昌明、罗金龙、汪卫军、李辉、许子涵、张雪峰 | | | |
| <p>会议内容:</p> <p>南京英之茂:</p> <ol style="list-style-type: none">1、3月18日保证新增并网1个区,争取并网2个区。3月17日上报3月底倒排的施工计划。2、组件后续以区为单位安装,整区完成后转其他区域安装。3、电气施工人员目前38人,近期增加10人。4、3月底保证可以完成16个区。 <p>南京海得:</p> <ol style="list-style-type: none">1、施工配件缺少的施工单位以书面形式提前上报,避免因为采购导致施工拖延。2、后续完成一个区并网一个区。3、倒排3月底前施工计划明日上报项目部。 <p>正衡监理:</p> <ol style="list-style-type: none">1、过路高压电缆存在安全隐患,要求施工单位明日立即重新处理落实整改。2、要求3月底20个区全容量并网发电。3、电气施工人员不足,继续增加。4、现场有任何问题及时和相关负责人员沟通,避免拖延时间。5、抢工期间还需注重施工质量过关。6、隐蔽工程必须按照要求施工。 <p>上电新能源:</p> <ol style="list-style-type: none">1、工期紧张,施工人员仍然不足,电气工程量巨大,要求尽快增加施工人员。2、告知所有现场施工人员设备带电注意施工安全,并要求做好三级安全教育。 | | | |



