

会 议 纪 要

, 编号: HRGF-JLHJ-024

工程名称: 湖南华容县 4*20MWp 农光互补光伏发电项目

签发: 李维军

会议地点	会议时间	会议时间	2017-10-10
参会人员	蒋忠、李维军、钱存明、王孝金、王乐乐、刘青、李昌明、刘超、罗金龙、徐从卡、吉亚军、陈刚、陈再新		
会议主题：质量、进度、安全			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容：			
南京海得： 11 月初完成一期剩余所有工程，各施工单位倒排施工计划并及时上报，后续亿晶组件每天发货 12 车。			
甘肃海霖： 1、MC4 插头还未到货，箱变厂家 2 天后到现场，检查箱变油问题。 2、依据组件到场计划增加施工人员，如组件供货及时并且无连续降雨的前提下，11 月初全面完工没问题。			
南通通能： 1、支架材料缺 80 组左右小件，正在场区反复收集散落材料。 2、如组件到货及时，会立即增加现场施工人员，11 月初全面完工没问题。			
湖南天人： 及时对前期工程作出整改，组件到货后施工人员立即进场，确保 11 月初全面完工。			
正衡监理： 1、电气作业和组件安装须同步进行，争取完成一个区并网一个区； 2、施工期间须注重质量，尽可能一次能验收合格，避免整改额外花费时间； 3、接地工程须按标准施工； 4、施工前须对施工队伍进行技术交底； 5、10 月 11 日各施工单位给出人员进场计划； 6、管理人员对施工现场安全要加强教育和管理，戴好安全帽，系好帽带； 7、超 2m 高空作业必须佩戴安全带，机动车场区慢速行驶。			
上海电力： 1、工程质量须严格把关； 2、总包需提供组件到货情况，做好各施工队伍的分配工作； 3、组件到货施工人员须立即进场；			



- 4、总包单位尽快排出后续一期施工进度计划并按时完成；
- 5、各单位做好迎接“十九大”的顺利召开，并做好各项安全文明施工。

主送单位	华容品尧电力有限公司		
抄送单位	南京海得电力科技有限公司、南通通能工程建设有限公司、 湖南天人安装建设有限公司、甘肃海霖电力工程有限公司、		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017. 10. 11

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



通唐地產會議签到表

日期: 2017 年 10 月 10 日

[illegible]