

会 议 纪 要

编号: HRGF-JLHJ-001

工程名称: 湖南华容 100MWp 农光互补光伏发电项目

签发: 黄永革

会议地点	项目办公室	会议时间	2017-03-03
会议主持人	黄永革		
会议主题: 质量、安全、进度、资料、外部协调			
上次会议落实情况:			
<p>本次会议内容:</p> <p>参建单位工作汇报:</p> <p>1、南通通能吉亚军: 目前进管桩 6154 根, 完成打桩 3722 根, 支架安装 50 组, 支架立柱焊接完成任 1050 个。下周计划完成量: 保证每天进桩 500 根, 打桩 2800 根, 支架 140 组。目前施工人数 36 人, 现场机械 2 台桩机, 1 台挖机, 1 台拖拉机。需要解决问题: 支架材料进场不配套, 场区便道没有修筑到位。</p> <p>2、湖南华邦何均匀: 已完成 5 基塔, 现 4 基在土方开挖, 下周计划完成量: 10、11、12、17、21#基塔完成。目前施工人员共 42 人, 4 付模板可供周转, 塔杆及电缆 4 月 15 日到位, 有 23 基塔外围协调完成, 明山终端变电站对侧手续已办理完。</p> <p>3、湖北华网李波: 明山终端变电站间隔有现成, 只是对基础稍加改造均可, 下星期办理并网申请、供货合同及调度协议, 下周一移交监理一份蓝图。</p> <p>4、上海中伏: 下周完成检测楼、配电房条基, 临时用电已解决。</p> <p>5、湖南天人田志坚: 有 4750 根管桩到场, 已打完 4500 根, 支架立柱焊接 350 个。下周保证每天到场管桩 400 根, 完成 2800 根桩, 完成 2 个区支架; 现有 2 台打桩机 (有 1 台在维修, 1 台拖拉机, 需要解决问题: 支架材料进场不配套, 场区便道没有修筑到位。</p> <p>6、南京海得刘青: 3 月 5 日支架到货, 跟前一一批不同厂家, 要求支架安装队伍不同厂家不能混装, 分包队伍需要提前 3 天报总包材料计划, 4 月 10 日组件及部份电缆到场面, 公司各材料供货计划下周一报给项目部, 要求 4 月 15 号具备设备安装条件, 各分包单位资料上报给总包, 总包再报验监理, 各材料先复试合格再使用, 要求各分包单位按时上报周、月、总进度计划。所有施工人员进场必须戴好安全帽, 电焊机必须要配有漏电保护装置。目前存在问题, 一期 30 亩土地还没有完全落实, 以后应该没问题, 不影响后期施工。</p> <p>7、常州正衡监理徐耀生: 升压站鹅卵石不能使用重要结构部份, 安全帽一定规范戴好, 现场要有安全警示标牌, 临时用电要架空, 按图按施工规范施工, 立柱焊接一定要满焊。</p> <p>8、常州正衡监理黄永革: 每周五下午 3 点开监理例会, 签于由于总包单位没有项目章, 各分包单位先编制好各专项施工方案, 包括分包单位资质。各材料要监理见证送检复试, 否则不得使用工程, 隐蔽工程报验监理验收合格后方可下步施工。进入工地必须戴好安全帽, 临时用电要符合要求, 基坑开挖严格按作业指导书进行支护, 一旦发现违反安全操作规程, 监理将进行罚款。加快施工进度, 升压站是重中之重, 要求施工单位按时上报周、月进度计划及设备进场计划给监理项目部。</p> <p>9、上海新能源公司邵杰: 要求海得排出外部手续办理计划, 现场要有安全警示标牌, 工期紧张时要求项目部每天开碰头会, 好天气尽快抢工期, 加快施工进度。</p>			



第一次监理会议签到表

日期：2017年03月03日

姓名	工作单位	职务/职称	电话
董文军	壹心工程		18816276087
邵王	上电新能源		13651733056
陈帆	常州正衡管理		13912524706
蔡俊浩	海得		15261444895
何国军	华邦		13574010810
付山	华邦		15074292229
赵军	通能	✓	13912200026
赵忠	常州正衡管理		18079039475
耿嘉建	湖北华网		18940585002
李波	湖北华网		13972367928
田志军	天人公司		15974270688
杨雄	天人公司		17700203980
司研平	天人		15386430373
陈竹松	天人公司		18673317987
陈少波	常州正衡管理		1573730060
付超	天人公司		18673181455

