

会 议 纪 要

编号: HRGF-JLHJ-007

工程名称: 湖南华容上横州 20MWp、和平 20MWp 分布式农光互补光伏发电项目

签发: 黄永革

会议地点	项目办公室	会议时间	2017-04-07
会议主持人	黄永革		
会议主题: 进度、协调、资料			
上次会议落实情况:			
本次会议内容:			
1、中伏: 场区围栏 4 月 8 日开始放点, 第一批施工人员 20 人, 围墙于本月底完工。			
2、南通通能吉亚军: 本单位目前支架安装 30~40 人, 每人每天可安装一组。下周支架安装需根据场区道路修筑进度进行调整, 最少完成一个区 (112 组), 箱、逆变基础支模两组。			
3、湖南天人王沛丰: 道路未通, 严重影响施工进度, 过大渠还有 300m 左右, 还需一个星期后才能通行。目前已安装 241 组横梁, 256 组斜梁, 3400 个立柱。下周支架安装 80 组, 施工人员 35 人, 本周会增加两组支架安装人员。			
4、中伏刘宏武: 配电楼主墙体已砌筑完成, 室外电缆沟开挖完成, 检测楼目前正在回填, SVG 室墙体已砌筑 50%, 构架基础目前完成 55%。下周配电楼、SVG 室封顶, 屋面梁板 13 号浇筑完成。			
5、湖南华邦何均匀: 下周 17#、22#、23#塔基基础施工完成, 本月底所有塔基全部完成, 外线钢塔本月 14 号进场, 15 号开始安装。4 月 15 号至 5 月 15 号放线, 4 月 15 号至 5 月 25 号挂线, 4 月 12 号进行基坑改造。			
6、南京海得梁元平: 本月 20 号道路主干道修筑完成, 12 号过大渠道路完工。施工现场应多处设立安全标示牌。下周二升压站可以送电。			
7、常州正衡徐耀生: 所有材料要及时报审, 监理通知单上的问题应及时整改, 在监理验收后方可进入下道工序, 安全技术交底必须到位, 用电设备必须有接地。			
8、常州正衡黄永革: 光伏区高空作业人员必须佩戴安全带, 围网施工应分批报验监理单位。升压站土建室外设备基础较多, 要求施工单位增加模板周转, 晚上必须加班。光伏区道路尽快修筑, 现在已严重影响到管桩进场施工, 二个分包单位支架安装施工人员少, 必须再增加人。升压站配电房及 SVG 间计划 13 号屋面梁板浇筑, 进升压站道路海得必须满足砼车进场。升压站构造柱钢筋不符合要求的必须全拆整改完成后才能施工。升压站过程检验资料尽快报验监理。			



会议签到表

日期: 2017年4月7日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
李 宇	南京海得		18816276087
徐明生	..		13912524206
李 江	南京海得		1596498288
李 江	国网		13972367928
何 均	华邦		1357440870
朱明祥	中伙		13816343125
朱明祥	中伙		13617131833
罗金龙	南京海得		18114919480
李 江	海得		13912200026
李 江	海得		13775714368
李 江	建设公司		18273790048
李 江	海得		1886242822
李 江	华邦		1507428029
李 江	正衡		18870288103
李 江	国网		18080585002
李 江	正衡		18079035475
李 江	正衡		15174270687
李 江	天仁		15386630373

