

会 议 纪 要

工程名称：湖南华容县 4*20MWp 农光互补光伏发电项目 编号：HRGF-JLHJ-030
 签发：黄永革

会议地点	项目部办公室	会议时间	2017-11-24
参会人员	蒋忠、张建波、黄永革、钱存明、王孝金、刘超、汪卫军、罗金龙、吉亚军、黄兆锋、方洋		
会议主题：安全、质量、进度			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 南通通能：支架剩余 71 组还未到货，到货后可立即安装完成。桩头防腐剩余 A24、A25 区等部分区域未完成，共计 5000 多个，作业人员共 9 人，每天可完成 300 多个，计划 12 月 10 日全部完成。组件小接地线还差 3 万多根未安装，11 月 25 日到货后安装，计划下周全部完成。电气作业基本同步跟进，仅剩余部分区域未贯通，正在完善。 甘肃海霖：我部区域已全部消缺完成，一期场内道路基本检修完成，一期围栏我部私自打开的缺口我们自行恢复。二期工程每天管桩进货 100 多根，后续视实际情况增加。 湖南天人：桩头防腐已全部完成，组件剩余 1 组未安装，明天完成。组件、支架调整工作马上开展，共 7 人作业，谁装谁调。组件小接地线今天已采购，3 天内到货开始安装，计划下周完成 6 个区。扁铁接地已全部完成，正在消缺整改。逆变器送电情况差 6 个回路未通电，正在完善。 南京海得： 1、箱逆变围栏经过和设计部门沟通，可以使用镀锌钢管材料，图纸后期修改，爬梯下方须做混凝土基础。 2、一期资料各分包单位须及时上报。 3、组件小接地按照设计须在斜梁打孔，不允许私自在别处打孔。 4、二期支架（中信博）11 月 26 日到货第一批，共 2 车，厂家仓库共 5 个区余量。 5、各分包单位三天内清理一期场内所有支架材料。 6、二期支架材料到货后会通知各单位进行抽检，厂家人员也会到场。 7、二期材料到货后，各分包单位物料负责人每天晚上须到项目部办公室核对材料分配情况。 8、材料到货后管理人员必须到场，不允许私自卸货，卸货时所有人员必须佩戴安全帽，否则禁止进入现场。 正衡监理： 安全： 1、近期场内施工人员佩戴安全帽有所懈怠，严禁未佩戴安全帽者进入施工现			



场。

2、管桩进货时存在安全隐患，发现管桩运输车辆未到达卸货地点就解开固定钢丝绳，要求施工单位做到严格把控，严格杜绝此类事情再次发生。

3、吊桩时须拉安全警示线，做到安全防护和紧急应对措施。

质量：

1、湖南天人区域由于前期管理不到位，工程质量不符合要求的较多，后续总包和监理会按照规范标准分项验收，要求尽快进行消缺整改。

2、一期管桩、立柱偏移现象较严重，部分区域立柱未满焊，要求施工单位及时自检整改。

3、一期部分区域组件 MC4 插头盘线不符合要求，要求插头朝上，并避开组件缝隙，盘线需美观。

4、湖南天人区域接地扁铁未做角度，并且焊接不到位，多处已和立柱焊接处分离，要求立即整改。

5、场内接地标识漆要求统一间隔 15cm，做工需美观。

6、一期场内发现多处桩头防腐施工时，除锈不彻底就进入刷漆工序，不符合规范要求，后续看桩头效果，如出现质量问题，后果自负。

7、部分区域汇流箱安装不在一条水平线，要求进行调整，安装需美观。

8、箱逆变平台做工粗糙，个别平台有变形现象，要求进行修整。

9、箱逆变围栏底座须做水泥块固定，防止以后出现腐蚀脱落现象。

10、二期打桩时，须根据标高多观察，垂直角度须规范。

11、组件间小接地须保证质量，后续进行抽检。

12、汇流箱号码管安装须统一方向。

13、电缆沟回填不通知监理验收的区域，后续监理不承认。

14、电缆标识桩须统一标准，各分包单位多交流沟通。

15、箱逆变下方多余电缆电线及时清理。

16、个别区域杂草冒头过高遮挡组件，部分组件面已出现黑色阴影，后续会对组件发电量造成影响，要求总包单位立即进行处理。

17、箱变油样报告须尽快完成报审工作。

18、尽快完成场内垃圾清理工作。

进度：

1、一期尽快进入大面积的消缺整改工作。

2、组件已安装区域检查电器贯通情况，及时完成并网。

上海电力：

1、一期已带电区域组件调整和组件小电阻接地作业时，必须在运维部门开工作票。

2、光伏区监控须抓紧落实。

3、立柱焊接时须注意遮挡组件背板，禁止焊渣溅射对组件背板造成损伤。

4、做到对组件成品的保护工作。



- 5、各单位提供安全帽合格证。
- 6、后续二期抢工时，须注意交通安全和个人安全，场内多立安全警示标示。晚上吊桩时做好安全防护和应对措施。
- 7、监理和总包单位须严格监督施工质量和安全。

主送单位	华容晶尧电力有限公司、华容伏昇新能源有限公司		
抄送单位	南京海得电力科技有限公司、南通通能工程建设有限公司、湖南天人安装建设有限公司、甘肃海霖电力工程有限公司、		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.11.25

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

日期: 2017 年 11 月 24 日

[illegible]