

GFDZJBM09: 会议纪要

会 议 纪 要

编号: HRGF-JLHJ-003

工程名称: 湖南华容 100MWp 农光互补光伏发电项目

签发:

会议地点	项目办公室	会议时间	2017-03-16
会议主持人	邵 杰		
会议主题: 质量、安全、进度、资料、外部协调			
上次会议问题落实情况: 已落实百分之九十。			
本次会议内容 (1) 华网经理李波: 1) 受阴雨天气影响, 道路问题严重影响升压站施工进度, 需尽快处理解决; 2) 升压站电气安装已定; 下周开始动工; 3) 开工报告申请正在进行; (2) 海得经理刘青: 1) 根据气象部门预报: 近期连续下一个月的雨, 请各施工方引起足够重视, 希望各施工分包单位抢时间, 争速度。确保各时间节点的实现。 (3) 通能吉亚军 现场到目前为止道路后天星期三能够进场施工; 后续按照斜梁、支架、檩托 280 组已全部分发下去, 每天有两组人施工。 (4) 天人副经理程玉龙 下周四之前把所属范围内的道路修通修好。在天气好的情况下三支施工安装队伍人数从 26 人可增加到 60 人以上。下周三之前把进度计划报上来。 (5) 中伏电力经理张艺 1) 一期的 EPC 合同、土地征用等合同和手续已经办完。二期的土地征用协议等即将签完。二期用地手续 4 月 15 日前完成。 2) 一期场地围栏 15 天内完工。 (6) 海得项目总监: 杨胜科 1) 桩的供应渠道 要顺畅, 400/天.组, 两个组打桩 800/天, 相当于每天一个区。 2) 在汛期来临和大堤封堤前要把所有材料进到位; 有多少收多少。 3) 制定一个靠谱计划来实现目标; 4) 从雨季的考虑, 正式开工时间 2 月 15 日, 到现在才完成 11.5 基, 进度较慢, 请协调好个方面工作。 5) 在本月底塔基必须全部完工, 不然再增加一支施工队伍赶进度。 6) 临时用电事情请李总处理解决。 7) 抓紧时间修好道路, 7 天以内打通到升压站的道路; 8) 材料进场要有监理在场, 现场检查合格。方可入库。 9) 所用材料提前制定供货计划。 (7) 上海电力谈总: - 一.线路施工要抓紧, 塔材进货要求: 1) 司机的手机号码; 2) 进货时间; 3) 材料清单; 要及时提前提供; - 二.外线验收时间, 升压站的调试时间; 进度计划, 精确到 4 基; 每周更新一次; - 三.由于近期连续下雨, 请监理《发一个监理通知单》, 要求各施工单位做好在雨季施工			

的各种措施；确保 6.30 前并网发电；

四.商务手续一期在一个月以内办完；

五.二期的手续，如土地征用等尽快办完；

六.并网手续，图纸会审（华网）要提前准备；

七.项目部开工检查的资料等要备全；

八.自检表式要实事求是地填，下周要对自查整改的情况进行检查；

九.下周四之前要把进度计划报上来；

十.要先建立一个示范区，然后逐步推广；请务必执行；

十一.所有的打桩、组件安装、基坑开挖、都必须要有施工方案报上来；

十二.下周将对上周的实施情况进行考核；

正衡监理徐耀生

上海电力业主：谈总、邵总，给我们参与建设的各方指明了目标和方向。我们要不负重望按期完成好建设任务，在 6 月 30 日前完成并网任务。

(1) 近期的工作任务上海电力谈总已在指示中说明了；

(2) 对照这次专题例会请各单位组织讨论，制定实施方案；

(3) 下周对实施情况依据有关制度完不成的要进行考核到单位、到人；

主送单位	海得电力 刘青		
抄送单位			
发文单位	湖南华容 100MWp 农光互补光伏发电项目 监理部	发文时间	2017-03-17

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

日期: 2017 年 月 日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
刁伏伏	南京海得	商务	15951810505
程晓	湖南安人	采购经理	18684785558
王江	南京海得	项目经理	1375531219
罗金元	南京海得	土建工程师	18114919450
朱明	海得		18862092822
王和保	华网电力	电气专工	13677204883
张光	中伏	项目负责人	13859899408
谢建山	朝阳建筑公司		
李立军	朝阳		
朱明	中伏	技术	13816343125
张	中伏	项目负责人	18621907885
王	中伏	项目经理	1862222867
赵	海得		1319535848

会议签到表

日期: 2017 年 月 日

[illegible]