

会 议 纪 要

编号: HRGF-JLHJ-009

工程名称: 湖南华容上横州 20MWp、和平 20MWp 分布试农光互补光伏发电项目

签发: 黄永革

会议地点	项目办公室	会议时间	2017-05-12
会议主持人	黄永革		
会议主题: 进度、协调、安全			
上次会议落实情况:			
本次会议内容: 1、南通通能吉亚军: 桩基完成 10 个区, 又多打了 700 根桩基 (分包合同外), 支架完成 820 组, 29、30 区电缆及接地沟槽开挖完成。下周支架完成 300 组, 电缆及接地沟槽继续开挖, 汇流箱安装。电气施工需海得及时对我方进行技术交底, 并要求海得组件尽快到场。后 10MWp 工程量待分包合同签订后再开始打桩。 2、湖南天人田志坚: 桩基完成 12MWp, 多出 100 根桩基, 支架已完成 8 个区, 剩余部分下周内完成, 电气下周开始施工, 包括接地沟、电缆沟开挖。面临问题: 组件不能进场, 施工便道没有修筑到位, 影响后面管桩施工。 3、湖南华邦李仲军: 目前铁塔组立完成 14 座, 占总量 50%, 28 基基础全部浇筑并回填完成, 27#—28#塔管线敷设完成 90%, 于 5 月 14 日全部完成。目前已进塔材 18 座, 仅剩 7#、16#、17#未组装, 后续塔材正在催货。下周杆塔组立再增加一支队伍, 计划导线于 5 月 20 日开始架线, 升压站设备现正在加紧安装。 4、中伏谢建山: 配电楼一次设备室土建今天完工, 电缆沟支架凝固周期一到就开始安装, 电缆沟 5 月 15 日前完, 5 月 15 日前争取场内便道具备一次室设备进场条件。 5、湖北华网李波: 5 月 15 日一次室设备到货, 主变月底到货。要求中伏主变边便道 15 日前修筑完, 以及光伏区到升压站主干道再不能出现阻工现象, 否则影响设备到场。 6、南京海得梁元平: 由于当地政府部门环境处理综合整治, 石料供应商已给当地政府拘留 15 天, 鉴于此, 目前施工便道只能暂停施工, 待拘留结束后再开始修筑。光伏区到升压站主干道已协调好, 已没有阻工现象。 7、常州正衡监理黄永革: 要求海得想尽一切办法继续修筑湖南天人施工区域的施工便道, 主件尽快到场, 后 20MWp 工程量尽快签定分包合同。升压站雨水井内外必须粉刷到位, 井外已填土的重新挖出粉刷, 井内要求再粉一道。接地焊接不规范, 要求返工重做。屋面防水卷材必须复试合格后才能使用, 已施工部份的停止施工, 待全部复试合格后才能继续施工。综合楼外脚手没有与室内连结, 最后一步架设水平栏杆, 也没有扫地杆, 综合楼结平支撑系统: 构造桩没有用钢管夹紧, 满槓脚手没设扫地杆。要求加固完成并通过监理验收合格后方能屋面砼浇筑。要求海得督促分包单位尽快资料上报监理。			



