

## 会 议 纪 要

工程名称：湖南华容县 4\*20MWp 农光互补光伏发电项目

编号：HRCF-JLHJ-027

签发：李维军

会议地点	会议时间	会议时间	2017-10-27
参会人员	钱存明、王孝金、王乐乐、李昌明、罗金龙、李亚军、方洋、强德发		
会议主题：质量、进度、安全			
上次会议问题落实情况：			
<p>本次会议内容：</p> <p>南通通能：</p> <p>已到货组件已基本全部安装完成，希望总包提供组件的后续到货计划，现场安装组件人员充沛。A08 区剩余 89 组支架未安装完成，需要总包提供支架材料。箱逆变围栏安装事宜已上报公司，正在沟通施工方案。场内安装组件 32 人，桩头防腐 12 人，接地工程仅剩余支架连接部分。电缆耐压试验时间还未确定。目前还剩余 1000 组左右组件未完成。</p> <p>甘肃海霖：</p> <p>A01~A07 区组件仅剩余 15 组，2 天内可全部安装完成，安装人员 15~20 人。电气部分 A05、A06、A07 区正在汇线，接地剩余 A01、A02 区外围未完成，现正在收尾和消缺整改中。</p> <p>湖南天人：</p> <p>现场到货组件已全部安装完成，组件缺货，正面临工人窝工的情况。组件接地正在等方案，电气作业正在安排人员进场。组件安装人员 27 人，桩头防腐正在施工，并对前期缺陷整改中。</p> <p>南京海得：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 组件款已支付，后续供货没问题。</li> <li>2. 湖南天人已安装组件部分，电气作业须同步进行，电气作业人员须立即进场。</li> <li>3. 组件接地统一使用 35cm 接地线。</li> <li>4. A06、A07 区箱变厂家正在处理油的问题，等结果出来没问题可立即投运。</li> <li>5. 场内部分区域桩头接地扁钢焊接不规范，要求各施工单位自检并整改。</li> <li>6. 过渠桥架须加紧施工。</li> </ol> <p>正衡监理：</p> <p>安全：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 任何进入施工现场人员，必须佩戴安全帽，高空作业人员须佩戴安全带；</li> <li>2. 施工期间须注意行车安全；</li> <li>3. 要求施工单位规范临时用电工作。</li> </ol>			



质量:

1. 组件安装时须注意对组件轻拿轻放, 严格杜绝安装时对组件直接或间接造成隐性损伤的现象;

2. 桩头防腐施工除锈不到位, 柱头焊接不合格不允许进入防腐施工;

3. 高压电缆敷设须铺沙盖砖, 施工前须通知总包和监理;

4. 村民私自拆箱时有组件背板被划伤, 要求施工单位加强管理;

5. 部分箱变直流电缆存在绞死现象, 要求施工单位自检整改;

6. 有电缆套气管的部分, 套管口必须打磨并做喇叭口;

7. 管桩处接地扁钢刷黄绿漆须按照国家规范施工;

8. 部分区域汇流箱 4 平方进线未做套管, 要求施工单位进行整改。

进度:

1. 湖南天人组件 MC4 插头盘线须尽快整改, 要求电气人员迅速进场;

2. 电气作业已完成区域, 要求挂起电气标识牌;

3. 11 月 10 日总进度目标不变。

其他:

1. 现场发现村民私自拆组件外包装现象严重, 要求相关单位加强现场管理, 无关人员禁止入内;

2. 施工单位须对已完成区域进行清料。

主送单位	华容晶尧电力有限公司	
抄送单位	南京海得电力科技有限公司、南通通能工程建设有限公司、湖南天人安装建设有限公司、甘肃海霖电力工程有限公司、	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间 2017. 10. 28

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



