

会 议 纪 要

编号: HRGF-JLHJ-023

工程名称: 湖南华容县 4*20MWp 农光互补光伏发电项目

签发: 李维军

会议地点	会议时间	会议时间	2017-09-29
参会人员	李维军、钱存明、王孝金、王乐乐、刘超、罗金龙、吉亚军、陈刚、陈再新		
会议主题: 质量、进度、安全			
上次会议问题落实情况:			
本次会议内容: 南通通能: 管桩 9 月 28 日除去 A10 区料场 9 组未施工外, 一期其他区域已全部完成, 后续支架安装剩余 120 组左右, 节后全部完成。已安装支架区域光伏线敷设基本完成, 集电线路剩余 3 个高压电缆头未制作 (A22 区 2 个, A23 区 1 个), 桩头防腐已完成 1 个区。 甘肃海霖: 10 月 1 日开始敷设电缆, 10 月 10 日全部敷设完成。剩余 A03、A04 区道路两侧电缆沟暂未开挖, 以便于组件到货后通行。 湖南天人: 桩头防腐已完成 1 个区, 组件接地线已到货, 下周开始施工。 南京海得: 10 月 1 日早晨组件到货两车, 先有甘肃海霖吊卸, 吊卸时管理人员必须在场。 正衡监理: 1. 质量: ①消缺项: 组件接地施工、安装倾角保证 $19^{\circ} \pm 1^{\circ}$。 ②箱逆变围栏须接地、箱逆变接地必须焊接, 不允许仅用螺栓连接。 ③进入箱逆变的通讯线长度不足。 ④光伏线埋地敷设, 套管转弯处无弯头。 ⑤部分区域立柱焊接质量不符合要求, 未满焊。 ⑥高压电缆上有落石重压。 ⑦汇流箱内号码管穿的方向不一, 防火泥封堵不规范, 要求每个孔单独封堵。 ⑧箱逆变平台下钢管应尽快固定。 ⑨施工须按照图纸施工。 ⑩电缆头制作后废弃电缆铠甲须妥善处理。 ⑪场区杂草遮挡组件板须总包尽快给出处理方案。			

②要求场区所有接地工程焊接处刷防腐漆。



2 进度:

- ①组件近期会大批到场,各相关单位合理安排施工人员进场。
- ②组件安装前做好技术交底工作。
- ③先完成1个区作为样板区。
- ④总包单位及时提供组件到货计划和施工计划并上报监理。

3. 安全:

- ①国庆、中秋期间做好安全措施。
- ②合理安排工作时间。
- ③所有进入现场人员必须佩戴安全帽。

主送单位	华容晶尧电力有限公司		
抄送单位	南京海得电力科技有限公司、南通通能工程建设有限公司、 湖南天人安装建设有限公司、甘肃海霖电力工程有限公司、 中伏能源科技集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.09.30

注:会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

日期: 2017年9月29日

[illegible]