

会议纪要

编号: HRGF-JLHJ-029

工程名称: 湖南华容县 4*20MW 农光互补光伏发电项目 工程签发: 李维军

会议地点	会议时间	会议时间	2017-11-11
参会人员	蒋忠、李维军、钱存明、王孝金、王乐乐、刘青、汪卫军、罗金龙、吉亚军、徐从卡、陈刚、方洋		
会议主题：质量、进度、安全			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容：			
南通通能：剩余 71 组支架材料还未到货，组件安装正在收尾阶段，预计 11 月 13 日全部安装结束，支架、组件的调整工作正在进行，电气作业基本和组件同步跟进，桩头防腐剩余 7000 个左右，11 月 20 日全容量并网没问题。			
甘肃海霖：1~7 区已全部带电，接地剩余 2 个区正在施工，正在逐步完成每个区的消缺整改工作。			
湖南天人：组件安装剩余 50 组未完成，剩余部分压块明天到货，计划 11 月 17 日全部并网。			
南京海得：			
1、剩余支架材料下周一有消息。			
2、施工单位对已完成区域自检后报验。			
3、对于质量不过关的工程要求全面整改。			
正衡监理：			
安全：			
1、一期带电设备设置警示标志，施工人员须注意安全。			
2、二期开工后车辆运输安全是重点。			
质量：			
1、支架须调整合格后方可安装组件。			
2、组件安装时须注意对组件轻拿轻放，严格杜绝安装时对组件直接或间接造成隐性损伤的现象；			
3、严格禁止调整组件时用木棒敲击。			
4、箱逆变平台四周接地网须贯通，要求按设计要求施工，			
5、组件安装时随意堆放组件现象严重，要求管理人员加强现场管理。			
6、电缆沟回填须铺沙盖砖，施工前通知总包和监理。			
7、电缆沟、接地沟回填时土方须高出地表 30~40cm。			
8、尽快设置高压电缆标志桩。			
进度：			



- 1、一期组件 11 月 15 日全部到齐，11 月 20 日完成全容量并网。
- 2、一期施工结束后三家分包单位须尽快完成现场消缺。安排人员逐步消缺，自检合格后报总包单位验收，后报监理初验。
- 3、二期开工相关资质性文件须尽快报审。
- 4、红线外进场道路须尽快协调解决。
- 5、尽快给出路基修筑计划，加快合同签订。
- 6、施工单位须报材料进场计划。
- 7、完成场内道路布局，打通出场道路，为材料进场创造条件。
- 8、各相关单位资料员收集汇总资料，资料和工程进度同步进行。

上海电力：

一期剩余组件安装抓紧施工，必须保证 11 月 20 日全容量并网。区域性并网须在运维处开工作票。

主送单位	华容晶尧电力有限公司		
抄送单位	南京海得电力科技有限公司、南通通能工程建设有限公司、湖南天人安装建设有限公司、甘肃海霖电力工程有限公司、		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.11.11

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

日期: 2017 年 // 月 // 日

[illegible]