

会议纪要

工程名称：湖南华容县 4*20MWp 农光互补光伏发电项目 编号：HRGF-JLHJ-025
签发：李维军

会议地点	会议时间	会议时间	2017-10-14
参会人员	蒋忠、李维军、钱存明、王孝金、王乐乐、刘超、罗金龙、汪卫军、徐从卡、吉亚军、强德发、方洋		
会议主题：质量、进度、安全			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 南通通能： 支架小材料短缺 82 组，正在场区收集，一周内清除材料小件；安装组件人员共 17 人，后续施工人员还会陆续进场，增加至 50 人左右，每天安装组件最少保证完成 30 组；电气剩余 1 号、2 号、4 号集电线路未完成，计划 10 月 18 日申请停电贯通线路；桩头防腐施工人员 12 人，无特殊条件影响的前提下，11 月 10 日一期全面完工没问题。 甘肃海霖： 剩余 1 区、2 区、3 区汇流箱未安装完成，直流电缆敷设剩余 3 个区，接地剩余 1 区、2 区未完成，计划一周内完成电气作业，无降雨天气影响，7~8 天组件全部安装完成。 南京海得： 箱逆变平台围栏应上电要求，须不锈钢材料；箱变油须送检，取油样须通知总包和监理；隐蔽工程须通知总包和监理验收，有部分电缆沟、接地沟未验收施工单位已私自回填。 正衡监理： 安全： 1. 任何进入施工现场人员，必须佩戴安全帽； 2. 多降雨天气施工期间，施工人员须做好防滑措施，登高作业注意安全； 3. 现场发现组件进场卸货时，未到达卸货地点就解开组件稳固绳索现象，要求总包单位引起重视，防止此类事情再次发生； 4. 雨天路滑，行车须注意安全； 5. 组件吊装卸货须注意安全，防止损坏组件； 质量： 1. 在抢进度期间，须注重质量过关，尽量避免二次整改花费额外的时间； 2. 施工单位须注重现场隐蔽工程质量，部分区域电缆敷设太乱； 3. 安装组件前，须对支架进行调整，组件安装须挂线；			



4. 桩头防腐施工除锈不到位，柱头焊接不合格不允许进入防腐施工；
5. 组件安装须按技术交底作业，严禁踩踏组件现象；
6. 隐蔽工程回填必须通知总包单位验收合格后报监理验收；
7. 现场组件须妥善保管。

进度：

1. 一期围栏尽快闭合，避免村民私自入场区；
2. 施工单位立即增加施工人员，天气好，抢工，以保证工程如期完成；
3. 施工单位应考虑天气影响；
4. 总进度目标不变。

其他：

1. 现场发现村民私自拆组件外包装现象严重，要求相关单位加强现场管理，无关人员禁止入内；
2. 光伏区杂草遮挡组件事宜总包单位还未落实处理；

上海电力：

组件到货及时，要求施工单位立即增加施工人员进场，后续确保每天安装组件完成1个区，电气作业须和组件安装同步施工。要求湖南天人给出具体的上人计划和施工计划。

主送单位	华容晶尧电力有限公司		
抄送单位	南京海得电力科技有限公司、南通通能工程建设有限公司、湖南天人安装建设有限公司、甘肃海霖电力工程有限公司、		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017. 10. 14

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



2

日期: 2017年10月13日

15151800
1323740204
18794859

