

会议纪要

编号: HRGF-JLHJ-020

工程名称: 湖南华容 4*20MWp 分布式农光互补光伏发电项目 签发: 李维军

会议地点	会议时间	会议时间	2017-09-08
参会人员	钱存明、王孝金、王乐乐、罗金龙、汪卫军、朱松华、夏红军、陈刚、顾豪		
会议主题: 质量、进度、安全			
上次会议问题落实情况:			
<p>本次会议内容:</p> <p>甘肃海霖: 支架已基本全部安装完成, 剩余组件 2 天内安装完成, 1~6 区电缆 2 天内敷设完成, 9 月 9 日开始箱逆变平台围栏、爬梯安装。</p> <p>南通通能: 剩余 800 根桩未进场, A08 区阻工问题协调解决后, 管桩立即进货。A12、A13 区道路损坏严重, 需及时修缮。下周开始桩头防腐施工。A01 区需在升压站门口道路上开挖过路电缆沟, 此事宜还需总包给出可行方案。</p> <p>中伏能源: 升压站土建消缺问题已多次通知施工队伍, 具体完工时间不能确定。围栏施工人员 3~4 天到位开始施工, 此前海得需及时清理阻碍围栏闭合处的材料。</p> <p>南京海得: 村民在场区放牛问题正在与村委协调沟通, 过盛杂草遮挡组件现象正在拟定处理方案。</p> <p>正衡监理:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 施工现场需全员佩戴安全帽, 并教育工人加强安全意识。 2. 箱逆变电缆头制作完成所残留的电缆皮等垃圾需及时清理后方可回填电缆沟。 3. 隐蔽工程施工前要求施工单位通知监理旁站, 切勿私自回填。 4. 已施工管桩个别桩头破损严重, 要求重新更换。 5. 光伏区带电设备要求设立警示牌, 并及时落实。 6. 南京海得及时解决 A08 区村民阻工事宜。 7. 光伏区安装组件所用的檩条踏板, 在安装完成后立即拆除。 8. 要求中伏及时落实升压站土建消缺问题和围栏闭合事宜。 9. 要求场区临时用电箱定期检查其安全可靠性能。 10. 光伏区过盛杂草遮挡组件事宜, 要求海得立即协调处理。 11. 现场组件安装后余留的组件托盘及时清理。 12. A10 区临时料场要求海得及时清场并施工。 			



- 13. 施工单位依据材料进场计划合理安排人员设备组织施工。
- 14. 监理单位下发总包单位的监理工程师通知单应及时回复。

主送单位	华容晶尧电力有限公司	
抄送单位	南京海得电力科技有限公司、南通通能工程建设有限公司、湖南天人安装建设有限公司、甘肃海霖电力工程有限公司、湖北华网电力工程有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间 2017.09.09

注：会议纪要由监理单位起草，经总监理工程师签发后下发。



