

会 议 纪 要

编号: HRGF-JLHJ-005

工程名称: 湖南华容上横州 20MWp、和平 20MWp 分布式农光互补光伏发电项目

签发: 黄永革

会议地点	项目办公室	会议时间	2017-03-24
会议主持人	黄永革		
会议主题: 进度、协调、资料			
上次会议落实情况:			
本次会议内容:			
1、湖南天人程琰: 管桩累计到场 5221 根, 完成打桩量 4682 根, 支架完成 89 组, 施工人员 43 人。下周完成工作量: 打桩 784 根, 支架 100 组, 箱、逆变基础 3 座。下周一开始做道路, 前期道路答应代修。 2、湖南华邦何均匀: 14~20 基段由于当地村民阻挠施工, 公司有关领导正在华容县政府, 要求县政府出面协调, 由于当地村民扣压施工机械, 下午当地派出所出警处理。景港区域 5 号基正常施工。砼配合比明天检测中心扫描件发我部, 完成的资料已上报到总包。 3、湖北华网李波: 外围手续目前正在办理土地使用证、发电许可, 全力配合中伏办理外围手续, 对端间隔改造本月 27 日进场。 4、中伏刘恒武: 下周完成电控楼室内电缆沟及高配设备基础、外墙砌筑; 检测楼基础完; 构架及主变基础完。 5、南京海得梁: 升压站道路目前能满足砂石料、砖进场, 4 月 15 日完成砼道路。 6、常州正衡监理徐耀生: 升压站模板安装必须符合要求, 以后脚手架搭设要有专项方案, 光伏区管桩施工要控制好桩顶高程, 监理不认可的海得不得认可。 7、常州正衡监理黄永革: 海得必须督促各分包单位加快施工进度, 保证升压站进场道路能满足施工材料进场。要有可靠的雨天施工措施, 升压站土建加快施工进度, 否则严重影响 6.30 并网。海得尽快把前期资料报验监理。升压站墙体砌筑灰浆要饱满、缝中平直, 构造柱马牙槎预留进退一致、上下对齐。圈梁模板安装必须牢固可靠, 模板上口必须用大刀片夹牢, 或者用短钢管十字扣夹紧。砼浇筑前必须通知监理验收合格后方可浇筑。支架安装高度达到 2M 高必须挂安全带, 进入工地必须戴好安全帽, 配电箱及电焊机要有漏电保护装置。 8、上海新能源公司邵杰: 上电公司领导对该项目评价最差, 监理必须把控质量关, 施工单位要服从监理监督, 各分包单位严格履行合同。在抢施工进度同时, 千万不能忽视安全, 安全第一。			

