

会 议 纪 要

编号: HRGF-JLHJ-006

工程名称: 湖南华容上横州 20MWp、和平 20MWp 分布式农光互补光伏发电项目

签发: 黄永革

会议地点	项目办公室	会议时间	2017-03-31
会议主持人	黄永革		
会议主题: 进度、协调、资料			
上次会议落实情况:			
本次会议内容:			
1、湖南天人王沛丰: 本周立柱完成 1163 根, 斜梁 110 组, 檩条 108 组, 箱逆变基础 3 组, 支架材料未发现缺陷。下周焊接立柱 784 根, 支架、斜梁 112 组。			
2、南通通能吉亚军: 管桩材料就位, 箱逆变基础夯桩 7 组, 上周支架桩基完成 130 根, 斜梁完成 147 组, 檩条安装 90 组。下周管桩完成 600 个, 支架完成 60 组, 箱逆变基础完成 3 组。			
3、湖南华邦何均匀: 村民阻工及非法扣押施工机械和材料的问题急需商务部门协调解决。外线目前完成 15 个塔基, 剩余 1、2、3、4、7、17#塔基未浇筑, 可施工塔基于 4 月 8 日全部完工。			
4、湖北华网李波: 所有土建进度抓紧施工, 综合楼下周封顶, 施工现场有电力电压不足的问题, 另铁塔下周进场。			
5、中伏刘宏武: 下周电缆沟开挖, 此前, 综合楼基础、SVG、高压电柜基础等必须完工。			
6、南京海得刘青: 原修路施工队进场后立即施工, 升压站 4 月 5 号押金交付后 10 天内必须完工。			
7、常州正衡监理需耀生: 安全方面: 通能必须按施工现场临时用电要求进行架设和施工, 特别过路导线必须用钢管保护深埋, 请在 4 月 1 日前整改完成; 升压站配电楼脚手架必须按申报方案搭设, 在 4 月 1 日前进行检查验收。质量方面: 110KV 外线施工的塔基质量要严格把关, 在浇筑前自检合格后由监理验收后方可进行施工; 升压站配电楼墙体砌筑一定要按照有关规范要求进行施工。进度问题: 要按照所报认可的计划实施, 抓好时间节点, 拖延必须采取补救措施。			
8、常州正衡监理黄永革: 光伏区: 海得光伏区道路要求 4 月 2 日开始施工, 否则严重影响管桩施工, 支架安装人员偏少, 还要继续增加人, 箱、逆变基础加快施工, 因为砼还要保养期, 管桩桩顶标高偏差符合要求, 个别桩身垂直度偏差不符合要求, 支架安装局部有起伏高低, 不顺畅。升压站下周必须完成以下工作: 配电间室内电缆沟、配电箱基础完、主体墙及构造柱完、满堂脚手搭设完。SVG 小间基础完, 构架基础完, 综合楼房心土方回填完及开始砌墙, 围墙基础完。外线能施工的塔基尽快完成, 下周必须塔杆进场安装, 外部协调与中伏各华网沟通, 继续与当地政府部门协调沟通工作。安全方面: 升压站配电房外脚手增设抛撑, 最上一步脚手必须高于操作面 1.5M 以上。质量方面: 墙体砌筑顶缝灰浆不饱满, 砖臂柱必须与构造柱砼同时浇。			



会议签到表 (第 次 监理例会)

日期: 2017 年 2 月 3 日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
王 峰	南京海得		18816276087
徐明华	--		13912524706
王 峰	--		18870282103
王 峰	南京海得		13705231219
何 均 均	华邦公司		13574310870
王 峰	南京海得		18114919450
刘 佳 斌	中 伏		13872962099
王 峰	华 邦		1356593589
王 峰	海 得		15951810025
王 峰	湖南天人		18684785558
王 峰	湖南天人		15386430373
王 峰	南 能		18912200026
王 峰	南京海得		1551850780
王 峰	华邦公司		1507429024
王 峰	天人公司		15974270688
王 峰	正衡监理		1809035475

