

会议纪要

编号: HRGF-JLHJ-011

工程名称: 湖南华容上横州 20MWp、和平 20MWp 分布试农光互补光伏发电项目

签发: 李维军

会议地点	会议时间	会议时间	2017-06-02
参会人员	蒋忠、李维军、刘青、蔡俊浩、刘超、罗金龙、汪卫军、李波、王孝金、钱存明、耿嘉进、吉亚军、王沛丰、顾豪、李仲军、王乐乐		
会议主题：进度、质量、安全			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容：			
南通通能：			
目前打桩 11 个区，光伏线敷设 9 个区，光伏线套管 6.5 个区，汇流箱安装 125 个，已接线 75 个，12 区箱逆变基础桩未打，桩基已坏，正在维修，20-23 区箱逆变基础支模完，17-19 区、33 区箱逆变桩基还未施工，集电线路怎么走还没有明确施工计划。			
南京海得：			
光伏区明天开始抢工期，优先打齐所有桩基，集电线路今晚可出明确的施工计划，明天报监理。组件 6 月 10 日到货，每天 2MWp，6 月 15 日发完第一批，主变配件陆续到货。			
湖南天人：			
目前完成桩基 10 个区，支架 9 个区，电缆沟开挖 6 个区，汇流箱安装 90 个，箱逆变基础平台支模 2 座，集电线路正在施工，33 区划分到二期。			
湖北华网：			
外线剩余 4 座铁塔（1、2、23、24 号）未组完，27-28 号铁塔电缆敷设 6 月 10 日开始施工，5-14 号铁塔架线完成，6 月 4 日架 4-5 号铁塔导线，明山变对侧间隔 6 月 3 日开始电气安装，停电计划已批，5-14 号铁塔通讯电缆 6 月 20 号架完，6-21 号铁塔接地完。升压站户外设备已就位完，35kV 电缆敷设 90%，接线开始，一次设备接地完，主变已进场，6 月 3 日卸货就位。明山变线路 6 月 15 日完，升压站 6 月 22 日具备倒送电条件，6 月 25 日验收，6 月 28 日与供电局协商开始倒送电；土建正在收尾，6 月 10 日完成。			
正衡监理：			
安全方面：施工现场多处可见施工人员未佩戴帽，且戴草帽者众多；外线 27-28 号铁塔处电缆井无井盖且未做警示标志；焊工装备手套多破损，要求换新，光伏区和升压站临时用电不规范，所有过路管按设计要求都必须是热镀锌的金属管，希望有关部门及时整改。希望各单位协调配合，高温天气做好防暑降温工作；主变卸货就位需总包单位提供切实可行的方案；场区地质条件差，吊车站位及支腿均应牢固。			
质量方面：根据图纸，桩基应入土应≥3.2m，现场实际偏差较大；升压站控制			



电缆敷设穿钢管的工艺，不符合相关规范要求；监控室静电地板施工与静电垫板厂家要求不符，需及时与设计沟通改正；屋面防水施工应在隐蔽前报验并做淋水试验，合格后方可室内吊顶施工；综合楼卫生间需做局部等电位；检测楼无弱电施工图纸，土建施工也未预留，EPC单位及时与设计沟通解决。

进度方面：光伏区集电线路尽快组织施工，箱逆变基础的施工计划尽快上报并及时组织施工，不得影响 630 并网。35kV 高压电缆，主变压器，箱变及其他高压设备的试验单位，试验时间及时确定，试验方案及时报审；

其他方面：资料报审严重滞后，并网前手续办理情况及时告知监理单位；运维人员尽快组织进场。

上电蒋忠：5.28 集团公司发生一起光伏施工致人死亡事故，工人在拆除光伏围栏期间，围栏立柱弹起，砸中周边人员，请各单位在各类场合均需强调安全生产事宜。

主送单位	华容晶尧电力科技有限公司		
抄送单位	南通通能工程建设有限公司、湖南天人安装建设有限公司、湖北华网电力工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.6.3

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

日期: 2017年6月2日

姓名	工作单位	职务	电话
王正	上海新能源	项目经理	13703231219
刘超	南京海得		1515180780
蔡俊浩	南京海得		15261444895
顾家	中伏		13127867523
罗金书	南京西姆		18114919450
付小军	华邦		
王来超	正德		1386172038
孙昭昭	正德		13656126868
王卫军	南京海得		
王诗丰	湖南天人		15386430373
王放	华网		13912367124
王强	通能		13912200026
王勇	正德		18670082103

