

会议纪要

编号：HRGF-JLHJ-013

工程名称：湖南华容上横州 20MWp、和平 20MWp 分布式农光互补光伏发电项目
签发：李维军

会议地点	会议时间	会议时间	2017-06-23			
参会人员	谈震昊、刁庆庆、梁元平、李昌明、杨胜科、李维军、蒋忠、马飞、顾豪、吉亚军、王沛丰、王孝金、钱存明、王乐乐					
会议主题：进度、质量						
上次会议问题落实情况：						
本次会议内容：						
湖南天人： 组件安装人员 11 人，并网前计划安装 2MW 组件，现场 2 台桩机，每天打桩 400 根左右，箱逆变基础支模完成 7 座，天气放晴开始浇筑，现正在抢挖电缆沟。组件安装施工技术交底已上报，相关作业人员已签字，630 并网倒排施工计划明天上报。						
运维： 地调令已下发，明天开始检查，明天保护定值整定计算，接地电阻测试，SVG 设备正在调试，调试人员共 3 人，生产准备资料明天备齐。						
湖北华网： 外线铁塔接地剩余 4 座，电缆耐压试验完成，明天开始接线，所有跳线安装完成，光纤已贯通，省计量班组正在试验，对点正在进行。6 号铁塔瓷瓶短接，需提前整改。						
中伏能源： 升压站围墙所需设计变更还未解决，正在协调，检测楼室内正在消缺，倒排施工计划明日上报。						
南通通能： 2 号、4 号集电线路电缆头制作完成，目前现场施工人员情况：安装支架 30 人，安装组件 8 人，每天可装 9 组，电气 13 人，光伏线 3 人放线，2 人安装，每天可敷设 1MW。明天箱逆变基础平台支模 2 座，电缆沟开挖至升压站。光伏区因下雨施工困难。						
南京海得： 对侧二次设备调试已完成，线路跳线安装完成，正在完善铁塔接地，标识牌正在制作，升压站正在进行保信调试，远动通讯调试。所有调试工作完成后，需对所有设备箱内的进行全面清理，以防出现短路等现象。						
上电新能源： 所有施工单位明天必须上报 630 倒排施工计划，提供所有专项施工方案并						



由 扫描全能王 扫描创建

附作业人员签名，施工单位自行考虑雨天施工的情况。明天提供升压站电缆沟进水预防方案，升压站 110kV 线路下先铺一层水泥层再铺碎石。

正衡监理：

施工单位在抢进度时，出现了很多质量和安全方面的缺陷，对施工质量不规范和安全不可靠的现象，监理方均已下发相关联系单和通知单，然施工单位仍不重视，在后续施工过程中，还希望各施工单位多加配合。

各施工单位在抢 630 期间，还需保证质量和注意安全。

主送单位	华容晶尧电力有限公司		
抄送单位	南京海得电力科技有限公司、南通通能工程建设有限公司、湖南天人安装建设有限公司、湖北华网电力工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017. 6. 23

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



由 扫描全能王 扫描创建

会议签到表

上文

日期：2017年6月23日

