

# 会议纪要

编号: HRGP-JLJL-019

工程名称: 湖南华容 4\*20MWp 分布式农光互补光伏发电项目

签发: 李维军

|                                                                                                                                                                                                         |                                          |      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                    | 会议时间                                     | 会议时间 | 2017-08-25 |
| 参会人员                                                                                                                                                                                                    | 蒋忠、钱存明、王孝金、王乐乐、刘超、罗金龙、汪卫军、徐从卡、王沛丰、吉亚军、顾豪 |      |            |
| 会议主题: 质量、进度、安全                                                                                                                                                                                          |                                          |      |            |
| 上次会议问题落实情况:                                                                                                                                                                                             |                                          |      |            |
| 本次会议内容:                                                                                                                                                                                                 |                                          |      |            |
| 南通通能:                                                                                                                                                                                                   |                                          |      |            |
| 每天进桩 250 根, 累计打桩完成 15300 根, 剩余 1400 根未完成。支架安装完成 2550 组, 剩余 600 组未安装。高压电缆 4 号线已敷设到位, 还有 10 根高压电缆未敷设, 光伏线敷设完成 18 个区, 场内工程已完成 70%左右。剩余管桩 7 天内全部施工完成, 剩余工程 25 天全部完成。现场支架安装 18 人, 每天安装 3~4 组, 后续材料未到需海得抓紧供货。 |                                          |      |            |
| 湖南天人:                                                                                                                                                                                                   |                                          |      |            |
| 集电线路敷设已结束, 电缆试验已完成, 8 月 26 日通电。组件到货 4.16MW, 剩余 5 组未安装。5 天内 MC4 接头连接完成, 桩头防腐 8 月 27 日开始施工, 支架安装正在收尾。9 月 3 日前并网通电 2.87MW。                                                                                 |                                          |      |            |
| 甘肃海霖:                                                                                                                                                                                                   |                                          |      |            |
| 9 个区管桩已全部打完, 桩头焊接剩余 48 组, 剩余 1 个区材料未安装, 5、6、7、32、33 区桩头防腐已完成, 32、33 区光伏线敷设、高压电缆头制作完成, 32、33、5、7 区箱变试验已完成。                                                                                               |                                          |      |            |
| 中伏能源:                                                                                                                                                                                                   |                                          |      |            |
| 升压站正在尾工消缺, 屋面防水施工中, 带电区铺碎石地平, 散水基础 8 月 26 日开始整改, 场区围栏闭合需有关单位及时清理废弃垃圾。                                                                                                                                   |                                          |      |            |
| 南京海得:                                                                                                                                                                                                   |                                          |      |            |
| 汇流箱安装完成后, 各相关单位及时上交资料、钥匙。现场部分箱逆变基础平台浇筑后有蜂窝现象, 要求二次加工、磨平。站内屋顶防水卷材缺少一道工序, 要求中伏及时整改。散水基础为按照图纸施工, 要求整改。场区箱逆变围栏、爬梯各单位及时施工。                                                                                   |                                          |      |            |
| 正衡监理:                                                                                                                                                                                                   |                                          |      |            |
| 1. 安全:                                                                                                                                                                                                  |                                          |      |            |
| ①施工现场需全员佩戴安全帽, 并教育工人加强安全意识。②高空作业人员必须佩戴安全带。③电气安装作业需两人以上同时工作。④箱逆变在未操作期间要求关门上锁。⑤场区临时配电箱门必须全部闭合。                                                                                                            |                                          |      |            |
| 2. 质量:                                                                                                                                                                                                  |                                          |      |            |



①部分管桩施工后桩头出现破裂现象，要求相关单位及时处理。②针对接地网焊接面不足问题，要求相关单位落实整改。③箱逆变基础平台蜂窝现象立即整改。④场区高地势处杂草过盛，多处有遮挡组件现象，要求总包单位及时落实处理，以免对组件造成损伤。⑤天人施工区域，有部分柱头自行焊接的工艺不符合要求，要求进行处理。

### 3. 进度:

①材料进场，总包单位应组织协调好，尽快落实到场时间。

②施工单位依据材料进场计划合理安排人员设备组织施工。

监理单位下发总包单位的监理工程师通知单应及时回复。

|      |                                                                  |      |            |
|------|------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 主送单位 | 华容晶尧电力有限公司                                                       |      |            |
| 抄送单位 | 南京海得电力科技有限公司、南通通能工程建设有限公司、湖南天人安装建设有限公司、甘肃海霖电力工程有限公司、湖北华网电力工程有限公司 |      |            |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司                                                   | 发文时间 | 2017.08.26 |

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。





