

会议记录

编号: 2017-06-01

会议地点: 湖北华网 20MWp、和丰 20MWp 分布式光伏电站
参会人员: 蒋忠、王孝金、钱存明、王乐乐、刘青、李昌明、蔡俊浩、刘超、罗金龙、汪卫军、李波、刘恒武、耿嘉俊、吉业军、田志坚

会议地点	会议时间	会议时间	2017-06-01
参会人员	蒋忠、王孝金、钱存明、王乐乐、刘青、李昌明、蔡俊浩、刘超、罗金龙、汪卫军、李波、刘恒武、耿嘉俊、吉业军、田志坚		
会议主题：进度、质量、安全			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容：			
湖北华网：			
外线铁塔组立剩余 1 号、23 号，24 号组立 33%，27-28 号铁塔电缆敷设今天完成，架空线路 3-14 号、25-27 号完成 4.5 公里，对侧一次设备安装已完成，二次设备计量、通信、保护未进行安装。升压站所有二次接线 6 月 10 日完成，户外二次线 6 月 14 日完成，所有一次设备交接试验 6 月 20 日全部完成，6 月 23 日所有设备调试基本完成，2 台主变压器注油视天气进行加注，瓦斯继电器油样已送检。省供电局计量班组对计量关口进行比差、角差试验完成，升压站内排水需设两个强排已要求华网设计到场，户外接地网 6 月 10 日全部贯通，综合楼装饰工程正在施工，6 月 18 日全线贯通，6 月 28 日具备倒送电条件。			
南通通能：			
升压站附近 4 个区管桩正在施工，施工人员目前 30 人左右，6 月 15 日增加施工人员，支架剩余材料支剩余 1 个区的量，6 月 15 日前一期剩余支架材料全部到齐。沿路箱逆变基础、集电线路、630 并网 5MWp 没有问题，箱逆变基础平台共浇筑 10 座，施工人员 10 人，共 6 套模板。			
南京海得：			
组件 6 月 9 日已发货，6 月 10 日到场 6 车，6 月 10 日到 15 日期间组件到场 10MWp 还不能确定，沿主道路两侧区域并网，集电线路已全部做好计划，逆变器厂家答应 6 月 10 日发货，会再次确认。			
中伏能源：			
围墙已开始施工，施工人员 5 人，后续增加至 15 人，生产准备人员 6 月 10 日到位，运维人员 5 人。升压站综合楼施工地砖、墙面刮腻子、窗框安装等装饰施工，施工人员 25 人。			
中电新能源：			
因现场整体施工进度滞后，要求各施工单位做出合理施工安排：			
1、打桩进度缓慢，保证管桩进货同时增加打桩机械和人员。			



2、升压站电气材料按时完成，尽快落实防鼠施工。
3、要求变压器厂家提供物流发货信息（落实到车牌号、物流公司名称）。

4、项目发运后提供物流发货信息（落实到车牌号、物流司机名字、电话），项目进场后监理单位需组织各相关施工单位做出详细、可管的施工安排，并及时落实到位每位安装人员，同时各施工单位增加现场施工人员。

5、逆变器尽快落实到货情况。

6、要求升压站围墙施工等加快施工进度及时增加施工人员，根据上次会议6月15日必须完成；

7、生产准备人员6月10日就位同时提供人员名单及时上报监理，生产准备人员名单高压进网证、调度证也需及时提供上报。


8、要求升压站电气安装等施工增加施工人员，加快进度。一、二次室设备接线废弃线头等做好清理工作，防止设备短路等其他意外情况发生。

正衡监理：

各施工单位于6月10日上报安全员资质证书，安全员需佩戴袖章标识。监理现场巡视期间，现场未佩戴安全帽者众多，升压站临时用电无接地，监理屡次口头警告均无明显改正，如仍未加改正，监理将采取一定的处罚方式。升压站在施工期间有老人小孩私自进入现场，希望施工单位及时完善围墙，且在场区入口处挂牌警示。机动车辆禁止在施工现场停放，影响工人施工。

主送单位	华容品尧电力有限公司		
抄送单位	南京海得电力科技有限公司、南通通能工程建设有限公司、湖南天人安装建设有限公司、湖北华网电力工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.6.10

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

日期: 2017年6月9日

海得	李超明	18862472822
海得	刘超	15151850780
海得	蔡文强	
海得	罗金	18114979420
中伏	刘明	1387296699
通能	赵年	13912200026
天仁	同明	18774270698
王金	王继强	1386172038
上海能通	傅忠	
海得	汪卫华	
海得		
华通	刘	13972367928
陈新强	王	18870282106
陈新103	王继强	13656126868

